



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA
Broj: 101-1560/1-3002/1
Podgorica, 09.10.2017.

Crna Gora
ОПШТИНА БЕРАНЕ

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|--------|------------|
| Датум пријема акта: 10.10.2017 | | | | |
| Орг.јед. | Клас.знак | Р. број | Прилог | Вриједност |
| 04 | 039 | 383 | | |

ОПШТИНА БЕРАНЕ

n/r Darka Stojanovića, menadžera Opštine Berane

BERANE

PREDMET: »Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV u opštini Berane«

Poštovani gđine Stojanoviću,

Dopisom br. 04-039-338 od 03.10.2017. godine obratili ste se Direkciji javnih radova, kao implementacionom tijelu Operativne Strukture za IPA komponentu III za predmetni projekta, sa molbom da utičemo na Izvođača radova da poštuje predviđenu dinamiku i s tim u vezi pristupi asfaltiranju saobraćajnica u kojima je izvršeno polaganje kanalizacionih cijevi.

Direkcija javnih radova je svjesna činjenice da neasfaltirane ulice predstvaljaju problem za mještane naselja u kojima je izvršeno polaganje kanalizacionih i atmosferskih cijevi, i s tim u vezi koristi sve ugovorne mehanizme da utiče na Izvođača da pristupi aktivnostima koje se odnose na izradu šahti, stavljanju poklopaca, testiranju mreže, pripremi za asfaltiranje i u konačnom asfaltiranju saobraćajnica.

Kao što ste i sami upoznati, na sastancima kojima prisustvuju sve strane uključene u realizaciju projekta pitanje asfaltiranja je ključno pitanje Lot 2 ugovora. S tim u vezi, obavjestavamo Vas da će Direkcija javnih, u saradnji sa Nadzornim organom, nastaviti da insistira na realizaciji aktivnosti koje prethode asfaltiranju kao i asfaltiranju ulica.

S poštovanjem,

Obradila:
Irena Vujačić, samostalni savjetnik II

DIREKTOR,

Almer Kalač, dipl.ing.arh





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 111-23/330
Podgorica, 9. oktobar 2017. godine

OPŠTINA BERANE
Dragoslav Ščekić, predsjednik Opštine

Predmet: Status realizacije projekta „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u Beranama“

Poštovani gospodine Ščekiću,

U vezi sa Vašim dopisom broj 01-031-3030 od 3. oktobra 2017. godine na temu statusa izvođenja radova na projektu „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u Beranama“, obavještavamo Vas da smo svjesni situacije da radovi ne napreduju planiranom dinamikom, posebno na segmentu koji se tiče izgradnje kanalizacione mreže, kao i da smo preduzeli mjere iz naše nadležnosti u cilju unapređenja situacije.

Naime, državni sekretar i rukovodilac Operativne strukture za IPA III komponentu Saša Radulović, organizovao je 5. oktobra u prostorijama Ministarstva hitan sastanak na tu temu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici izvođača radova kompanije Akvalija iz Španije (predvođeni direktorom za međunarodne poslove kompanije Luis de Lopeom), nadzora nad izvođenjem radova konzorcijuma DRI-Projekt iz Slovenije (predvođeni glavnim nadzornim inženjerom Andrejom Miškom) i predstavnici Direkcije javnih radova (predvođeni direktorom Almerom Kalačem).

Kad je u pitanju izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda, na sastanku je zaključeno da se radovi u principu odvijaju u skladu sa posljednjim planom rada koji je usvojen u julu ove godine, ali da u narednom periodu treba intenzivirati sve betonske radove kako bi bili završeni do 15. novembra ove godine. Takođe, dogovoreno je da u istom roku sva oprema koja je odobrena treba da bude na isporučena na lokaciju, kao i potrošni materijal potreban za realizaciju projekta.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 200; (+382) 20 446 339; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me

S druge strane, zaključeno je da je dosadašnji tempo izgradnje kanalizacione mreže potpuno nezadovoljavajući i radovi moraju biti maksimalno intenzivirani u predstojećem periodu da bi do 15. novembra bio završen najveći dio radova. Poseban naglasak treba da bude na vraćanju saobraćajnica u prvobitno stanje, jer iako je položeno 12.250m kanalizacionih cijevi još uvijek nije ni započeto asfaltiranje, što otežava život i rad svima u opštini Berane, tako da kompletan posao oko asfaltiranja treba da bude završen najkasnije do 15. novembra ove godine.

Takođe, iskoristili bismo ovu priliku da Vas zamolimo da u što kraćem roku sprovedete proceduru kreditnog zaduženja kod Evropske investicione banke u iznosu od 3.230.443,54 eura što je obaveza Opštine u realizaciji projekta. O obavezi kreditnog zaduženja smo 14. juna 2017. godine uputili dopis broj 1113-23/176, ali još uvijek nismo dobili odgovor. Naime, kako su IPA sredstva na raspolaganju do kraja 2017. godine, moraju biti stvoreni uslovi da u 2018. godini realizacija projekta bude nastavljena iz sredstava kredita EIB-a. Obzirom da po svemu sudeći neće biti potrošena sva planirana IPA sredstva, biće potrebno obezbijediti i dodatna finansijska sredstva iz Kapitalnog budžeta za 2018. godinu, odnosno da ćemo u dogovoru sa predstavnicima Evropske komisije najkasnije do 1. decembra 2017. godine pronaći zajedničko rješenje.

Nadamo se da će predstojeći period biti maksimalno iskorišten i ispoštovana obećanja izvođača radova sa sastanka održanog protekle sedmice, čime bi situacija u vezi sa realizacijom projekta bila mnogo povoljnija.

S poštovanjem,



SAGLASAN:
Saša Radulović, državni sekretar

OBRADIO:
Draško Milić, rukovodilac Direkcije
za upravljanje pretpristupnom podrškom EU
i drugim fondovima