

Opština Berane
AGENCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ
"GOLD GRADING" D.o.o. Berane
PIB: 02886731; PDV: 60/31-00945-4

Broj: 18-2202
04.09 2015 god.
Budimlja, bb
Ž.r. 505-118918-83

Agencija za izgradnju i razvoj Berana

Berane

Račun br. 6 -15

Mjesto izdavanja računa: Berane
Datum izdavanja računa: 31.07.2015.
Datum prometa: 13.05-28.07.2015.

Redni broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Cijena (€)	IZNOS (€)
1.	Radni sati kamiona	h	90	45,00	4.050,00
2.	Rad bagera	h	24	100,00	2.400,00
3.	Rad utovarne	h	9	100,00	900,00

Zaključno sa rednim brojem 3.

UKUPNO: 7.350,00€

PDV(19%): 1.396,50€

SVEGA: 8.746,50€

- 2.289,00

ZA UPLATU=6.457,50€

Preuzeto gorivo od 13.05 do 28.07.2015

2.100l x 1.09 = 2.289,00€

Slovima (šestiljadačetiristotinepedesetsedami50/100)€

Rok plaćanja: 15 dana

Napomena: u slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo kamatu!

Prilog: građevinski dnevnik



IZVOĐAČ RADOVA i GOPD GRADNJE BERANE
 OBJEKAT KURIKUĆE - ŠIŠKA
 MJESTO BERANE

INVESTITOR AGENCIJA ZA RAZVOJ
 i IZGRADNJU BERANA

GRADEVINSKI DNEVNIK **28**
 DAN ŠEŠTERA DATUM 13.05.2015

RADNO VRIJEME
 I smena od 9 do 18 ukupno 9 časova
 II smena od ___ do ___ ukupno 5 časova
 III smena od ___ do ___ ukupno ___ časova

Smjena	Broj radnika			Mehanizacija
	Grad. radn.	Zanat. osob.	Ostali	
I				KAMION KAMAR
II				
III				

Temperatura U ___ čas ___ C°
 U ___ čas ___ C°
 U ___ čas ___ C°
 Vrijeme SUNČANO
 (suncano, oblačno, kiša)
 (brzina vjetera)
 (nivo podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

NASIP PUTA KURIKUĆE ŠIŠKA PRAVERENO TURA - 5 X 15 m²
EFEKTIVNO PRAVIMO 5 SATI

NAKAZNA OZNAKA:
NA OCHOBY PRATEGA PATA
NA TERENY USTROJETA
JG CATHUJA OČ 5 PRAVIMO
SATU

RADIBE NA TERENY PRAVIMY ORGANIZOVANU ČAJ -
MESTIMY ATENIJE: 1. MURONJ MOJANERUČ
2. PAVCO #1001. PAKOBUT

1. Čuvaj
 2. gljive

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:
[Signature]

NADZORNI ORGANIZATOR:
[Signature]

DAN ČISTENJA DATUM 14.05.2015

INVESTITOR AGENCIJA ZA RAZVOJ
i REGIONALNU BORAVU

IZVOĐAČ RADOVA, GONDREADING BERANE
OBJEKAT KURIKUĆE - SVOĐO - ŠIŠKA
MJEŠTO BERANE

Temperatura U čas C°
U čas C°
U čas C°

Vrijeme
SUNČANO
(sunčano, oblačno, kiša)
(brzina vjetrova)
(nivo podzemnih voda)

Mehanizacija
KAMION KIPER
KAMAZ

OPIS RADA

Smjena I II III

I smjena od 07 do 18 ukupno 11 časova
II smjena od do ukupno časova
III smjena od do ukupno časova

PRIMJEDBE

zagrijavanje cijevi
na osnovu pagara u
spareni za grijanje
priprema se održavanje
kog-d. pagara. covi
to grijanje
de grijanje

Broj radnika
Grad. radn. Zamat. Tehn. osob. Osi. taji Ukupno

8 x 15 m²

grijanje s pagara covi.

OPIS RADA

NASIP PUTA KURIKUĆE SVOĐO - ŠIŠKA TURA 8 x 15 m²

grijanje s pagara covi.

VOĐE DNEVNIK:

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

GRADEVINSKI DNEVNIK

30

DAN POCETKA RADATA 13.07.2015

INVESTITOR AGENCIJA ZA PRAVNI
I IZGRADNJI BERANA

IZVODAC RADOVA II. GOROGRAĐINA BERANE
ORIJENT NASIP - PODGRABE - BARDINO
MJEŠTO BERANE

RAĐNO VRIJEME:
I smena od ~~10:30~~ do ~~17:30~~ ukupno ~~6~~ časova
II smena od ~~17:30~~ do ~~00:00~~ ukupno ~~2~~ časova
III smena od _____ do _____ ukupno _____ časova

Smjena	Broj radnika			Mehanizacija
	Grad. radn.	Zanat. osob.	Tehn. osob. radn.	
I				KANJON KOPER
II				KAMAR
III				

Temperatura U _____ čas _____ C°
U _____ čas _____ C°
U _____ čas _____ C°

Vrijeme
SUNČANO
(suntano, oblačno, kiša)
(brzina vjetrova)
(nivo podzemnih voda)

PRIMJEDBE

- NASIP PUTA - PODGRABE - BARDINO TURBA 4x15 m³

Izjava profeta 5,30 radnika
na oceni u poravnanju
paga za radnike u iznosu
de radnika 5,30
1. grupa
2. grupa

VODI DNEVNIK: _____
IZVODAC - RUKOVODILAC RADOVA: _____
NADZORNI ORGAN: _____

0

INVESTITOR AGENCIJA ZA RAZVOJ I GRADNJE BERANA

IZVOĐAČ RAĐOVA I GRADNJE "BERANE"
 DIREKTOR POSREDAJE DABINO - ZAGREB
 MJEŠTO BERANE

Temperatura
 U ____ čas ____ C"
 U ____ čas ____ C"
 U ____ čas ____ C"
 (brzina vjetrova)
 (nivo podzemnih voda)

Mehanizacija
KAMION SIPER
KAMAR

SMJENA
 I
 II
 III

PRIMJEDBE

NASIP PUTA PODGRABE - DABINO - ZAGREB
TURC - 3 x 15 m³ - NA DABINO
TURC - 1 x 15 m³ - NA ZAGREB

Ukupno 4
Ukupno 1.000.000
Ukupno 1.000.000

VOJDI: DNEVNIK:
 IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:
 NADZORNI ORGAN:



IZVOĐAČ RADOVA: GRADARING "BERAVE"
 OBJEKAT: GRACKA PLAŽA KOD MOSTA
 MJESTO: BERAVE

INVESTITOR: AGENCIJA ZA RADOVE I IZGRADNJE BERAVA

GRADEVINSKI DNEVNIK

DAN: SRBETA DATUM: 18.07.2015 **32**

RADNO VRIJEME:

I smjena od <u>12</u> do <u>17</u> ukupno <u>5</u> časova
II smjena od <u>12</u> do <u>17</u> ukupno <u>5</u> časova
III smjena od <u>12</u> do <u>17</u> ukupno <u>5</u> časova

Smjena	Broj radnika			Mehanizacija
	Grad. radn.	Zanat. osob.	Tehn. os. tali	
I				<u>BAGER</u>
II				<u>UTOVARIVA</u>
III				<u>KAMAZ KIPER</u>

Temperatura U ___ čas ___ C°
 Vrijeme SUNČANO
 (sunočano, oblačno, kišu)
 U ___ čas ___ C° (brzina vjetrova)
 U ___ čas ___ C° (nivo podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

- UREDIVANJE I PRAVLJEVANJE BRAVE NA GRACKU PLAŽU

- MASINE RADILE - BAGER HJUNDAI - 210 LC

- VELIKA UTOVARIVA - 980 C - KATAPILAR

- KAMIION - KIPER - KAMAZ

- UGRAPENO MASIPA NA BRAVU 550 m³
 11 - 37 x 15 m³ - TURA

Načelnik projekta
 da ocajef uporno
 poje ro vjeuy
 yiguo pojuro
 pagkur. caida 15,00

yiguo jefuro 15 poj. av.

~~RAZORB NA TERENY NPATUJU ORAJUTONU CAS -
 HEGUTUKY; MURONAS MOJAMESUB PATHO PATOBUB
 CIOBOAS# UBAJOGITJELAND~~

VODE DNEVNIK:

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI: *[Signature]*

INVESTITOR AGENCIJA ZA RAZVOJ
 I IZGRADNJU BORAVA

IZVOĐAČ RADOVA, "GOLDGRADING" BORAWE
 OBJEKAT: BAZEN KOD IZGRADNJE
 MJESTO: BORAWE

SMJENA	BROJ RADNIKA			MECHANIZACIJA
	GRAD. RADN.	TEHN. OSOB.	UKUPNO	
I				BAGER HONDAI
II				UTOVARNA LOPATA
III				DVA KAMIONA

OPIS RADA

TEMPERATURA
 U čas C°
 U čas C°
 U čas C°
 VRIJEME
 SUNČANO
 (sunočno, oblačno, kiša)
 (brzina vjetrova)
 (nivo podzemnih voda)
 PRIMJEDBE

I smjena od 06 do 10 ukupno 5 časova
 II smjena od 06 do 10 ukupno 4 časova
 III smjena od 06 do 09 ukupno 3³⁰ časova

- UREĐIVANJE I PREGRAĐIVANJE PLAŽE KOD IZGRADNJE
 - MAŠINE RADILE - BAGER HONDAI - 210 LC
 UTOVARNA KAMIONAR - 980 C
 KAMAZ - BG - 342 - HY
 KAMAZ - BG - 342 - UK

- NASIPA UGRADENI NA BRAWU 600 m³ IZ
 40 x 15 m³ - TURA

1. kupa
 2. kupa
 3. kupa

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:
 NADZORNI ORGANIZACIJA:

IZVOĐAČ RADOVA: GRADGRADNJA
 OBIJEKAT: RUIŠTA - DEPOVIA
 MJEŠTO: BERANE

INVESTITOR: AGENCIJA ZA RADOVE I IZGRADNJU BERANE

GRADEVINSKI DNEVNIK

34

DAN: ~~24.07.2015~~
 DATUM: 24.07.2015
 PETAK

RADNO VRIJEME:
 I smjena od 05³⁰ do 18⁰⁰ ukupno 08³⁰ časova
 II smjena od 05³⁰ do 18⁰⁰ ukupno 08³⁰ časova
 III smjena od 05³⁰ do 18⁰⁰ ukupno 08³⁰ časova

Smjena	Broj radnika			Mehanizacija
	Grad. radn.	Tehn. osob.	Os. radn.	
I				BAGER KAMAZ BG-342 KAMAZ BG-342
II				
III				

Temperatura
 U čas. C°
 U čas. C°
 U čas. C°
 Vrijeme
SUNČANO
 (suntčano, oblačno, kiša)
 (brzina vjetrova)
 (nivo podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

- NASIP PUTA - RUIŠTA - DEPOVIA -
MAŠINE RADILE - BAGER - HÖNDAL - ZMOLE
- SPREMANJE I UTOVAR MATERIJALA ZA PUT
- KAMAZ - BG-342 - HY
- KAMAZ - BG-342 - UK
- KAMAZ PREVEZO - BG-342 - HY - 4 x 15 m³ = 60 m³
- KAMAZ PREVEZO - BG-342 - UK - 6 x 15 m³ = 90 m³

Stjepan Jovanović
 Stjepan Jovanović 27.07.2015

VODE DNEVNIK:

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

Stjepan Jovanović

Stjepan Jovanović

IZVOĐAČ RADOVA "GOLDGRADING" BERANG
 OBJEKAT: RUIŠTA - DEPOWIA
 MJESTO: BERANG

INVESTITOR AGENCIJA ZA RASVJESU
 IZGRADNJE BERANGA

GRADEVINSKI DNEVNIK

DAN UTORAK DATUM 25. 01. 2015 **35**

RADNO VRIJEME:
 I smjena od 11 do 17 ukupno 6 časova
 II smjena od 11 do 17 ukupno 6 časova
 III smjena od 11 do 17 ukupno 6 časova

Smjena	Broj radnika			Mehanizacija
	Grad radn.	Zanat.	Tehn. osob. / Ukupno	
I				BAGER
II				KAMARZ (1)
III				KAMARZ (2)

Temperatura
 U čas C°
 U čas C°
 U čas C°
 (brzina vjetrova)
 (nivo podzemnih voda)

OPIS RADA

PRIMJEDBE

- NASIP PUJA - RUIŠTA
 MAŠINE RADILE - BAGER - HJUNDAI ZMO LC
 UTOVAR NASIPA I PRIPREMA MATERIJALA
 KAMARZ - BG - 342 = HV $3 \times 15 \text{ m}^3 = 45 \text{ m}^3$
 KAMARZ - BG - 342 = UK - $5 \times 15 \text{ m}^3 = 75 \text{ m}^3$
 ukupno posrno 16 pagur am
 K. P. CARIY.
 1. Jamb
 2. Jamb
 3. Jamb

ODE DNEVNIK:

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

INVESTITOR AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANA

IZVODIČ RADOVA NA "GOLDBRADING" BERANE
OBJEKAT - RUIŠTA

DAN VEŠTAČENJA DATUM 26.07.2013

Mjesto: Berane

VRJEME: I smjena od 09 do 17 ukupno 8 časova
II smjena od 02 do 17 ukupno 15 časova
III smjena od _____ do _____ ukupno _____ časova

Temperatura: U _____ čas _____ °C
U _____ čas _____ °C
U _____ čas _____ °C

Vrijeme: SUNČANO
(suntčano, oblačno, kiša)
(brzina vjetrova)
(nivo podzemnih voda)

Mehanizacija

Smjena	Broj radnika		Ukupno
	Zanat.	Tehn. osob. / tali	
I			KAMAR ①
II			KAMAR ②
III			

OPIS RADA

- UNSIP PUTA IZ PODGRADA ZA RUIŠTA

MAŠINE RADIJE - KAMAR - BG-342-HY

KAMAR - BG-342-UK

KAMAR - BG-342-HY = 3x15 m³ = 45 m³

KAMAR - BG-342-UK = 3x15 m³ = 45 m³

I. Radnik

2. Radnik

3. Radnik

PRIMJEDBE

Agencija za izgradnju

na radovima izgradnje

puta iz podgrada

za rušta

oglasnog objekta

IZVODIČ - RUKOVODILAC RADOVA:

VODE DNEVNIK:

NADZORNIČKAN:

VOĐAČ RADOVA "BORANE" INVESTITOR AGENCIJA ZA IZGRAD
 I RAZVOJ BORANA

Temperatura	Vrijeme
U ____ čas ____ C°	SUNČANO (sunčano, oblačno, kiša)
U ____ čas ____ C°	(brzina vjetra)
U ____ čas ____ C°	(nivo podzemnih voda)

Mehanizacija	Broj radnika	
KAMAZ 1	Grad. radn.	Ukupno
KAMAZ 2	Tehn. osob.	Osob. tall
	Zamat.	

SMJENA	časova	
	I	ukupno 6
	II	ukupno 6
III	ukupno	časova

PRIMJEDBE

OPIS RADA

- NASIP PŪTA IZ PODGRADA ZA KUŠTA
 KAMAZ - BG-342=HY PREVEZO 2x15m³=30m³
 KAMAZ - BG-342=UK - PREVEZO 2x15m³=30m³

Ukupno prevezo 12 pojevo

1. Prevezo
 2. Prevezo
 3. Prevezo

IZVODIŠĆ - RUKOVODILAC RADOVA:
 [Signature]

NADZORNI ORGAN:
 [Signature]

VOĐAČ RADOVA H. GOLDBRADING¹¹ BERANE

IZVJEŠTAJ RADA

ESTO. BERANE

INVESTITOR AGENCIJA ZA RAZVOJ

IZGRADNJE BERANA

GRADEVINSKI DNEVNIK

38

DAN UTOBAK DATUM 28.07.2015

ADNO VRIJEME		Broj radnika		Mehanizacija	Vrijeme		
simena od 09 do 17	ukupno 8 časova	Grad. radn.	Tehn. radn.			Ukupno	U čas C°
simena od do	ukupno časova						U čas C°
simena od do	ukupno časova				U čas C°		

OPIS RADA

NASIP PUTA IZ PODGRADA ZA BUBANJIG

KAMAR - BG = 342 - HY = PREVEZO 4x15 m³ = 60m³

Milica Jovanovic P. crnac

Uzgojstvo Topubor

od 13.05 go do 28.07.2015

2100 m² m³

J. J. J.

Agencija za razvoj

Na osnovu projekta
Razvoj vodovodnog sistema
Uzgojstvo Topubor
od 13.05 go do 28.07.2015

I. Jovanovic
D. J. J.
S. J. J.

IZVOĐAČ - RUKOVODILAC RADOVA:

Milica Jovanovic

NADZORNI ORGAN:

J. J. J.