




"Agencija za izgradnju i razvoj Berane" d.o.o. Berane Ul. IV
Crnogorske broj 11 Berane
PIB: 03069494 , PDV: 60/31-01086-8 Žiro račun: 550-16760-49
E-mail: agencija.ba@T-com.me
Tel: 051/ 232 914 Fax: 051/ 232 914

„ Agencija za izgrdanju i razvoj Berane,, D00
Broj 1468
Datum 26.10.2023.godine

IZVJEŠTAJ O RADU

„Agencija za izgradnju i razvoj Berane,,D00 za 2022.godinu sa
finansijskim poslovanjem



Direktor
Miro Vešović

.....

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Djelatnost „Agencije za izgradnju i razvoj Berana,,doo	3
3. Javni pozivi–tenderi	5
4. Rad građevinske mehanizacije	6
4.1.Struktura građevinske mehanizacije	6
4.1.1. Mehanizacija nabavljen a sopstvenim sredstvima ili naslijeđena	6
4.2. Rad građevinske mehanizacije -lokalni putevi i ulice u toku 2022.godine	7
4.2.1. Rad građevinske mehanizacije sa radnim časovima	8
4.2.2.. Rad građevinske mehanizacije u toku 2022.godine-zimska služba	11
4.3.Trenutno stanje građevinske mehanizacije	14
5.. Asfaltreski radovi u toku 2022.godine	15
5.1. Asfalterski radovi u toku 2022.godine u saradnji sa državnim upravama	15
5.1.1. Izgradnjaj AB pločastog mosta u MZ Šekular ,lokacija,,Spalevići,,	26
5.2.Asfalterski radovi na sanaciji oštećenja na kolovozu	21
6.0. Građevinski i ostali radovi	28
6.1.Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija	
6.2.Radovi na izradi cjevastih propusta	
6.3. Usporivači brzine	
6.4.Vertikalna saobraćajna signalizacija	
6.5. Horizontalna saobraćajbna signalizacija	28
7.0 Ulična rasvjeta	29
8.0 Finansijsko poslovanje	32
9.0 Planovi za naredni period	36

1. UVOD

DOO “ Agencija za izgradnju i razvoj Berane“-Berane je registrovana kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU u Centralnom regisru Privrednih subjekata u Podgorici 13.11.2015.godine.

DOO “ Agencija za izgradnju i razvoj Berane“-Berane je osnovana za vršenje poslova uređivanja ,unapređivanja ,zaštite i racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta,izgradnje,rekonstrukcije i razvoj lokalnih i nekategorisanih puteva,izgradnje,izgradnje,rekonstrukcije,realizacije investicija od značaja za Opštinu i obavljanje drugih poslova u skladu sa odlukom i drugim aktima.

2. DJELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA „AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE,, doo Berane

Pretežna djelatnost društva je 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Društvo obavlja i sledeće privredne djelatnosti :

- GRAĐEVINARSTVO

41.10 Razrada građevinskih objekata

42.11 Izgradnja puteva

42.91 Izgradnja hidro objekata

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.21 Postavljanje električnih instalacija

42.29 Izgradnja ostalih građevina ,na drugom mjestu napomenutih

43.22 Postavljanje vodovodnih-kanalizacionih,klimatizacionih sistema za grijanje

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Bojenje i zastakljivanje

43.39 Ostali završni radovi

43.91 Krovoporivački radovi

43.99 Ostali specifični nepomenuti građevinski radovi

-Priprema i realizuje program u oblasti investicija

-Investiranje u izgradnji objekata sa zajedničkim ulaganjem sa drugim investitorima

-Investiranje u vrijednosne papire uz saglasnost Osnivača

-Realizacija programa

-Poslovi nadzora nad izvođenjem građevinskih objekata

- FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA

66.19 Ostale pomoćne djelatnosti o pružanju finansijskih usluga

66.20 Obrada odštetnih zahtjeva , procjena rizika i šteta

- POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.32 Upravljanje nekretninama uz nadoknadu

STRUČNE,NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

71.11 Arhitektonske djelatnosti

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

- Vršiti izradu planskih dokumenata koje donosi organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa Programom planiranja i uređenja prostora ,propisima za njihovo sprovođenje i drugih akata koji se odnose na organizaciju uređenja i korišćenja prostora .
- Izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz sredstava Opštine koji se izgrađuju radi utvrđivanja koncepcija objekta,razrade uslova ,načina izgradnje objekata i z a potrebe održavanja objekata,u skladu sa lokacijskim uslovima ,uslovima utvrđenim Zakonom,posebnim propisima donesenim na osnovu zakona ,tehničkim specifikacijama i pravilima struke.
- Vršiti stručni nadzor (kontrolu radova) u toku projektovanja i građenja objekata,odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola,za objekte koji se finansiraju iz sredstava Opštine do njihovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole.
- Vršiti tehnički pregled objekata po zahtjevima investitora,a saglasno po propisima o izgradnji objekata
- Učestvuje u vođenju dokumentacione osnove u prostoru radi prtaćenja stanja u prostoru i izrade planskih dokumenata.
- Učestvuje u godišnjim izvještajima o stanju uređenja prostora
- Učestvuje u vođenju jedinstvenog informacionog sistema o prostoru
- Vršiti uz naknadu usluge trećim licima u okviru svog djelokrugau skladu sa zakonom,drugim propisima,statutom Agencije i drugim aktima Agencije
- Agencija može da zaključuje ugovore i druge poslove u okviru svoje djelatnosti upisane u CRPS
- Neposredno priprema informacije i analize koje se odnose na organizaciju uređenje i korišćenje prostora.
- Prati i proučava primjenu propisa i ostvarivanje efekata koji se odnose na organizaciju i korišćenje prostora i inicira izmjene i dopune postojećih,odnosno donošenje novih propisa iz ove oblasti.
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Djelatnosti koje društvo obavlja finansiraju se iz sredstava Opštine do njihovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole.

- 80.10 Djelatnost privatnog obezbeđenja

Društvo obavlja i druge poslove koji služe racionalnijem korišćenju imovina Društva i efikasnijem poslovanju.

3- POZIVI ZA JAVNO NADMETANJE -TENDERI

U toku 2022.godine sprovedena je procedura javnih nabavki (tenderski postupci) za nabavku roba i izvođenje radova i to :

- Javni poziv broj 1/22 A od 22.02.2022.godine za nabavku goriva. (obustavljanje postupka).
- Javni poziv broj 2/22 A od 14.03.2022.godine za nabavku goriva. U postupku je izvršen izbor dobavljača AD „JUGOPETROL“ Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 66.115,71 € bez PDV-a, PDV iznosi 13.884,29 €.
- Zahtjev broj 17455 od 30.03.2022.godine za dostavljanje jednostavne nabavke za nabavku svetiljki i opreme za javnu rasvjetu.U postupku je izvršen izbor dobavljača „ZNAK“ DOO Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 840,80 € bez PDV-a, PDV iznosi 145,92 € .
- Javni poziv broj 3/22 A od 13.04.2022.godine za izgradnju lokalne infrastrukture potprogram 17 010 KO4. U postupku je izvršen izbor dobavljača „TOFI“ DOO Rožaje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 128.253,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 26.933,13€ .
- Zahtjev broj 18320 od 19.04.2022.godine za dostavljanje jednostavne nabavke za redovno održavanje ulične rasvjete i prigradskih naselja.U postupku je izvršen izbor dobavljača „ZNAK“ DOO Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 1.901,91 € bez PDV-a, PDV iznosi 399,40 € .
- Javni poziv broj 4/22 A od 19.05.2022.godine za nabavku asfaltne mase. U postupku je izvršen izbor dobavljača „TOFI“ DOO Rožaje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 74.800,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 15.708,00 €
- Zahtjev broj 20093 od 27.05.2022.godine za nabavku mase AB 11 za hitne intervencije na putevima(bitumen i asfalt). U postupku je izvršen izbor dobavljača „GOLD GRADING“ DOO Berane prema usvojenoj ponudi u iznosu od 12.384,50 € bez PDV –a, PDV iznosi 2.600,74 € .
- Javni poziv broj 5/22 A od 26.10.2022.godine za nabavku, proizvodnju i isporuku asfalt betona AB 16. (obustavljanje postupka).
- Javni poziv broj 6/22 A od 09.12.2022.godine za nabavku putničkog automobila. (obustavljanje postupka).

4 .RAD GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

4.1 Struktura građevinske mehanizacije

Agencija za izgradnju i razvoj Berana DOO rapolaže mehanizacijom koja je:

- kupljena (finansirana) iz svojih budžetskih sredstava,
- naslijeđena iz ranijeg perioda (kao pravni nasljednik Agencije za investicije i razvoj),
- dobijena u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Crne Gore, donatorima (mehanizacija „Mašinskog prstena,,).

4.1.1 Mehanizacija nabavljena sopstvenim sredstvima ili naslijeđena iz ranijeg perioda

Mehanizaciju nabavljenu sopstvenim sredstvima čine sledeće mašine i vozila :

Tabela 1. Mehanizacija nabavljena iz sopstvenog budžeta ili naslijeđena iz ranijeg perioda

r.b r	Naziv i tip mašine / vozila	Broj kom	Reg.oznaka	Osnovne tehn.karakteristike	Napomena
1	Čeoni utovarivač ULT-160	1	Radna mašina	Čeoni utovarivač („utovarna kašika,,) zapremine korpe 2 m ³	Nasliđena iz ranijeg perioda
2	Bager sa dubinskom korpom OK 70	1	BA- AA-013	Bager sa dubinskom korpom-točkaš. Zapremina korpe 0,8 m ³	Kupljen u tenderskom postupku
3	Kombinovana mašina ICB	1	B1-AA-012	Kombinovana mašina	Kupljena u tenderskom postupku
4	Kamion kiper MAN-	1	BA-AV -970	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 7 m ³	Kupljen u tenderskom postupku
5	Kamion kiper MAN-	1	BA-AV-801	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 10 m ³	Kupljen u tenderskom postupku
6	Auto podizač sa korpom	1	BA-	Auto podizač sa korpom za održavanje ulične rasvete. Dohvat korpe do 8 m	Nasliđena iz ranijeg perioda
7	Mašina za rezanje asfalta tipa „JONSERED „	1	Ne registruje se	Mašina sa rotacionim nožem za rezanje asfalta	Kupljena u tenderskom postupku
8	Mašina za rezanje asfalta DMB	1	Ne registruje se	Mašina sa rotacionim nožem za rezanje asfalta	Nasliđena iz ranijeg perioda
9	Mašina za obježavanje horizontalne signalizacije-kompresor	1	Ne registruje se	Mašina za obježavanje linija na kolovozu-horizontalna signalizacija,kompresor	Kupljena u tenderskom postupku
10	Kamion kiper MAN	1	BA -AA 003	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 10 m ³	Kupljen u tenderskom postupku
11	Valjak tezine cilindar-cilindar 3,5 t	1	Ne registruje se	Valjak za asfalt	Kupljen u tenderskom postupku

12	Valjak tezine 3 t cilindar-guma	1	Ne registruje se	Valjak za asfalt	Kupljen u tenderskom postupku
13	Mašina za mašinsku ugradnju asfalta -finišer BOMAG	1	Ne registruje se	Mašinska ugradnja asfalta	Kupljen u tenderskom postupku
14	Vozilo putar Ford tranzit	1	BA- BC 419	Vozilo za prevoz radnika i opreme	Kupljen u tenderskom postupku
15	Kamion kiper MAN	1	U toku registracija	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 10 m3	Kupljen u tenderskom postupku
16	Buldozer ,CAT,,	1	Ne registruje se	Buldozer sa pokretnim nožem	Kupljen u tenderskom postupku
17	Niskonoseća prikolica	1	U toku postupak	Prikolica za transport mehanizacije	Kupljen u tenderskom postupku

Tabela 2. Mehanizacija nabavljena u saradnji sa donatorima i Ministarstvom poljoprivrede-„Mašinski prsten,,

r.br	Naziv i tip mašine / vozila	Broj kom	Reg.oznaka	Osnovne tehn.karakteristike	Napomena
1	Greder HBM 110 sa srednjim rotacionim raonikom-nožem	1	Radna mašina	Greder sa srednjim rotacionim raonikom-nožem	Mašinski prsten
2	Kombinovani vibracioni valjak CAT ,14tona	1	Radna mašina	Kombinovani vibracioni valjak 14 tona	Mašinski prsten
3	Kombinovana mašina CAT 450	1	PG-AA-	Kombinovana mašina	Mašinski prsten
4	Kamion kiper Mercedes-Benc	1	BA-CG-579	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 5 m3	Mašinski prsten

Tabela 3. Mehanizacija nabavljena u saradnji sa donatorima i nadležnim ministarstvima

r.br	Naziv i tip mašine / vozila	Broj kom	Reg.oznaka	Osnovne tehn.karakteristike	Napomena
1	Namjenska mašina za čišćenje snijega -traktor TERION sa frezom i raonikom za snijeg	1	BA-	Namjenska mašina za čišćenje snijega -traktor TERION sa frezom i raonikom za snijeg	Donacija-Ministarstvo poljoprivrede I ruralnog razvoja
2	Traktori „AGROMAŠ,, 55 , 65	4	Radna mašina	Traktori naknadno opremljeni noževima za snijeg. Upotrebljavaju se u toku zimske službe	Donacija. Jedan traktor ustupljen opštini Petnjica ,nakon dobijanja novog statusa opštine

4.2.Rad građevinske mehanizacije u toku 2022.godine

U toku 2022.godine je vršeno izvođenje radova građevinskom mehanizacijom kojom raspolaže Agencija za izgradnju i razvoj Berana . Radovi su izvođeni u skladu sa potrebama mjesnih zajednica ,planom rada i opredijeljenim budžetskim sredstvima .Nabavkom mehanizacije su značajno smanjeni troškovi redovnog održavanja u toku zimske služne i izvođenja radova na održavanju puteva i ulica ,čime je postignuta značajna ušteda za ukupan budžet opštine.Takođe je značajno povećan obim poslova i dobijena mogućnost boljeg planiranja radova u svim mjesnim zajednicama , isključena je zavisnost od mehanizacije privatnih privrednih društava.

U tabelarnom prikazu je dat pregled izvedenih radova građevinske mehanizacije u toku 2022.godine.

4.2.1 Rad građevinske mehanizacije na održavanju puteva i ulica u toku 2022.godine sa prikazanim efektivnim radnim satima

Na osnovu plana rada vršene su intervencije i sanacioni radovi na makadamskim putevima i ulicama . Ukupno realizovano **3887** radnih sati . Pozicije građevinskih radova su obuhvatale :mašinsko profilisanje postojeće trase puta, valjajnje i stabilizacija posteljice, nasipanje materijalom iz prirodnog pozajmišta sa razastiranjem i valjanjem, priprema za asfaltiranje. Svi radovi izvedeni mehanizacijom sa kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berana“ doo .Pregled rada građevinske mehanizacije u toku 2022.godine je prikazan u Tabeli 4.

Tabela 1. Pregled makadamskih putnih pravaca sa izvršenim sanacijama u toku 2022.godine				
Red.br	Period rada	Lokacije rada	Radni sati	Opis radova
	Dani od...do...	Opis lokacija	h	Opis radova
1.	23.03.2022.god- 07.04.2022.god.	MZ Polica	440	Nasipanje, profilisanje puteva.
2.	08.04.2022.god.- 15.04.2022.god.	MZ Zagorje	144	

3.	29.04.2022.god.	MZ Skakavac	32	Nasipanje, profilisanje puteva.
4.	12.05.2022.god.	MZ Pešca	18	Nasipanje, profilisanje puteva(kod kuća Dedovića);
5.	25.05.2022.god.		35	Asfaltiranje kod automota društva;
6.	27.05.2022.god.		40	Asfaltiranje kod automota društva;
7.	30.05.2022.god.	MZ Dapsići	40	Nasipanje I profilisanje puta;
8.	01.06.2022.god.	MZ Petnjik	40	Nasipanje I profilisanje puta;
9.	06.06.2022.god.	MZ Dapsiće	35	Asfaltiranje puta;
10.	09.06.2022.god.	MZ Hareme	24	Nasipanje I profilisanje;
11.	27.06.2022.god.	MZ Rujište	40	Nasipanje I profilisanje puteva;
12.	01.07.2022.god.	MZ Luge	12	Asfaltiranje udarnih rupa;
13.	04.07.2022.god- 08.07.2022.god	MZ Rujista	200	Nasipanje I profilisanje puta;
14.	11.07.2022.god- 15.07.2022.god.	Kaludra Bubanjska	200	Nasipanje I profilisanje puta;
15.	20.07.2022.god		6	Uklanjanje viska materijala kod stadiona;
16.	29.07.2022.god- 30.07.2022.god.	MZ Polica	64	Nasipanje na Babino(kod izvora);
17.	11.08.2022.god- 15.08.2022.god.	MZ Bujanje	120	Nasipanje I profilisanje puta;
18.	18.08.2022.god- 19.08.2022.god.		48	Uklanjanje suta kod Opste bolnice;
19.	22.08.2022.god.	MZ Dolac	32	Nasipanje I profilisanje;
20.	23.08.2022.god- 26.08.2022.god.		160	Nasipanje I profilisanje kod Opste bolnice;
21.	30.08.2022.god.		32	Nasipanje I profilisanje na Lokve;
22.	31.08.2022.god.	MZ Petnjik	32	Nasipanje I profilisanje puta;
23.	02.09.2022.god.	MZ Petnjik	32	Nasipanje I profilisanje puta;
24.	07.09.2022.god.	MZ Skakavac	32	Nasipanje I profilisanje puta;
25.	08.09.2022.god.		30	Prosijavanje materijala(Selaca)
26.	13.09.2022.god-	MZ kaludra	48	Kopanje kanala za vodu I uklanjanje materijala;

	15.09.2022.god.			
27.	03.10.2022.god- 10.10.2022.god.	MZ Rujista	240	Nasipanje I profilisanje;
28.	11.10.2022.god.	MZ Polica	12	Ukopavanje cijevi;
29.	12.10.2022.god.	MZ Polica	32	Nasipanje;
30.	14.10.2022.god.	MZ Rujista	40	Nasipanje I profilisanje;
31.	15.10.2022.god.	MZ Rujista	40	Nasipanje I profilisanje;
32.	17.10.2022.god.	MZ Rujista	24	Asfaltiranje
33.	19.10.2022.god.	MZ Rujista	24	Asfaltiranje
34.	20.10.2022.god.	MZ Zagrad	32	Nasipanje I profilisanje;
35.	21.10.2022.god.	MZ Stitare	32	Nasipanje I profilisanje;
36.	24.10.2022.god	MZ Stitare	32	Nasipanje I profilisanje;
37.	25.10.2022.god.	MZ Budimlja	32	Nasipanje I profilisanje(Zoran Scekcic);
38.	26.10.2022.god.	MZ Buce	40	Nasipanje I profilisanje(Vlasto Delevic);
39.	27.10.2022.god.	MZ Buce	40	Nasipanje I profilisanje(Konjsko);
40.	28.10.2022.god.	Samograd	30	Nasipanje I profilisanje;
41.	02.11.2022.god.	Samograd	24	Asfaltiranje;
42.	07.11.2022.god.	Crvljevine	4	Nasipanje I profilisanje puta;
43.	09.11.2022.god.	MZ Stitare	24	Uklanjanje suta
44.	10.11.2022.god.	MZ Stitare	6	Asfaltiranje
45.	14.11.2022.god.	Rudes	144	Uklanjanje suta od asfalta;
46.	16.11.2022.god- 18.11.2022.god.	MZ Dapsice	120	Nasipanje kod Buckovica;
47.	20.11.2022.god.- 21.11.2022.god.	MZ Luzac	48	Sportski tereni:nasipanje odbrane od poplava;
48.	22.11.2022.god.	MZ Dapsice	50	Nasipanje kod Buckovica;
49.	23.11.2022.god.	Kurmarija	15	Nasipanje;
50.	24.11.2022.god.	Rudes	40	Asfaltiranje kod Plavog Lima;
51.	25.11.2022.god.	MZ Dapsice	64	Nasipanje kod Buckovica;
52.	29.11.2022.god- 30.11.2022.god.	Crni Vrh	144	Nasipanje;
53.	30.11.2022.god.	MZ Polica	21	Nasipanje kod Sava Popovica;

	02.12.2022.god.			
54.	03.12.2022.god.	MZ Petnjik (Mrsina bara)	96	Asfaltiranje;
55.	05.12.2022.god.- 07.12.2022.god.	MZ Polica	32	Nasipanje;
56.	08.12.2022.god.	MZ Luzac	120	Nasipanje I profilisanje;
57.	09.12.2022.god.- 11.12.2022.god.	MZ Rujista	24	Nasipanje I profilisanje;
58.	13.12.2022.god	MZ Luge	24	Nasipanje I profilisanje;
59.	14.12.2022.god.- 15.12.2022.god.	MZ Polica(Zagradje)	64	Nasipanje I profilisanje;
60.	20.12.2022.god.	MZ Luzac, MZ Dolac	4	Uklanjanje suta od asfalta;
61.	22.12.2022.god.- 26.12.2022.god.	MZ Glavaca	120	Nasipanje I profilisanje;
62.	27.12.2022.god.- 29.12.2022.god.	MZ Rujista	96	Nasipanje kod Milosa Bugarina;
63.	30.12.2022.god.	MZ Park	9	Nasipanje I profilisanje; (Kod Bakuleve perionice)
		Ukupno	3887	Radnih sati

4.2.2 Rad mehanizacije u toku zimske službe održavanja 2022.godine

Radovi na održavanju puteva i ulica u toku zimske službe su obuhvatali radove na čišćenju snijega i posipanje soli za periode rada :

- period 1 od 01.01.2022.godine do 15.03.2022.godine

- period 2 od 15.10.2022.godine do 31.12.2022.godine

U naznačenom periodu je vršeno zimsko održavanje lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi u ukupnoj dužini od oko 380 km kao i na gradskim ulicama u dužini od oko 20 km. Mehanizacija je bila angažovana ukupno **703** radna sata .Pregled rada građevinske mehanizacije u toku zimske službe 2022.godine je prikazan u Tabelama 5 i 6 .

Tabela 1. Pregled makadamskih putnih pravaca održanih u toku zimske službe za 2022.godinu				
Red.br	Period rada	Lokacije rada	Radni sati	Opis radova
	Dani od...do...	Opis lokacija	h	Opis radova
1.	02.01.2022.god.- 04.01.2022.god.	Rujista,Kaludra,Rovca	72	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj

2.	07.01.2022.god.- 08.01.2022.god.	Grad,Dolac,Luzac, Pesca,Buce,Vinicka	140	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
3.	09.01.2022.god.- 12.01.2022.god.	Sekular,Vuca,Rujista, Kaludra ,Zagrad	200	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
4.	20.01.2022.god.- 21.01.2022.god.	Grad,Dolac,Luzac, Pesca,Dapsice,Kaludra	120	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
5.	26.01.2022.god.	Stitare, Bujanje	20	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
6.	13.02.2022.god.- 15.02.2022.god.	Gornja sela,Sekular, Vuca, Rovca	60	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
7.	21.02.2022.god.- 22.02.2022.god.	Grad,Pesca,Dolac, Donje Luge,Dapsice	73	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
8.	03.03.2022.god.	Jugovine	6	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
9.	07.03.2022.god.	Vuca	12	Ciscenje snijega mehanizacijom kojom raspolaze Agencija za izgradnju I razvoj
		Ukupno	703	Radnih sati

Pregled ulica i puteva na kojima su vršene intervencije u toku zimske službe,za 2022.god-

Tabela 6.Pregled ulica i puteva za intervencije u toku zimske službe,za 2022.god

r.br	Relacije	Napomena
1	Čišćenje snijega na gradskim ulicama (gradska zona) mašinama opremljenim za čišćenje snijega . Čišćenje oko 20 km gradskih ulica	
2	Posipanje soli -1-gradske ulice ,2-kritične deonice u prigradskim naseljima sa velikim podužnim nagibima	
3	Čišćenje snijega u nselju Dolac,na putnim pravcima:1-Berane-Dolac (ulice u naselju Dolac ,2-kapela,pored manastira-magistrala ,3-kružni put pored mjesnog doma,4-Gruice-Lužac ,5-Nacional-Donji Lužac	
4	Čišćenje snijega u naselju Lužac :1- Dolac-mjesno groblje-škola-Milac (dva pravca)-Lubnički put ,2-Pešići-dom Pešca-magistrala	
5	Čišćenje snijega u naselju Buče -putni pravci :1.-Pešca-Podovi-škola Buče -crkva -Gradinsko polje-stari put -Pešca; 2-motel Buče-stari put -Joksimovići -Cemovići ;3 -Mikovići-crkva , 4- crkva-Golubovići-stari put ,5-Bistrica- Banjevac, 6-Buče- Jugovine ,Potoci	
6	Čišćenje snijega u naselju Pešca :1-magistrala-mjesni dom-gornja Pešca (brdo), 2-Ulice u Donjim Pešcima	
7	Čišćenje snijega na putnom pravcu Pešca-Lubnice- Kurikuće	

8	Čišćenje snijega u naselju Vinicka na putnim pravcima : 1-magistrala-crkva-Ljute 2- magistrala-stari put ,3- lokalni putevi u naselju	
9	Čišćenje snijega u MZ Šekular -na putnim pravcima:1- Rijeka Mrsenića-Šekular -Laze ,2 -Rijeka Marsenića-Lipovica-Ulica-Lekići-Rmuši	
10	Čišćenje snijega na putnim pravcima : hotel Berane-Donja Ržanica-Kaludra-Babići	
11	Čišćenje snijega u naselju Donja Ržanica : 1- lokalni putevi u naselju , 2-Bijedanj	
12	Čišćenje snijega na putnim pravcima :1-Donja Ržanica- Zagorje- Petnjik	
13	Čišćenje snijega na ulicama u naelju Luge : ulice i lokalni putevi u naselju	
14	Čišćenje snijega na putnim pravcima 1-hotel Berane-Jasikovac-Mršina bara-ciglana-magistrala ,2- mršina bara-Petnjik (putevi u naselju)	
15	Čišćenje snijega na putnim pravcima:1-Skakavac-Štitare-Bubanje -Kaludra	
16	Čišćenje snijega na putnim pravcima :Štitare Ruišta- deponija Ruišta	
17	Čišćenje snijega na putnim pravcima: Beranselo-Luke-Gornje Zaostro-Seoce, 2. lokalni putevi u naselju ,3- Donje Zaostro	
18	Čišćenje snijega na putnim pravcima u naselju Beranselo (ulice u naselju)	
19	Čišćenje snijega na putnim pravcima u MZ Polica :1-Groc-Mašte-Babino-vojni put-Jaštak, 2- Zagrade-škola-Gornje Zagrade ,3- magistrala-Tmušići 4-Dragosava , 5-lokalni putevi u naselju	
20	Čišćenje snijega u naselju Budimlja (putevi u naselju)	
21	Čišćenje snijega na putnim pravcima u naselju Dapsići : (1-magistrala-škola-crkva) ,2-putevi u naselju	
22	Čišćenje snijega na putnim pravcima: 1-Donja Ržanica- Rovca , 2-putevi u naselju Rovca	
23	Čišćenje snijega na putnim pravcima :Lubnice-Glavaca	
24	Čišćenje snijega na putnom pravcu : Široki lug- Pračevac ,2-Kržulje ,3-Putevi u naselju	
25	Čišćenje snijega na putnom pravcu :1- Dolac-Crni Vrh-Vučica , 2- Lubnice- Bastahe-Rožca	
26	Čišćenje na putnim pravcima koji nijesu obuhvaćeni tabelom na osnovu zahtjeva građana (smrtni slučajevi, bolest , i dr...)	

Zimsko održavanje ,na naznačenim putnim pravcima, je vršeno u više vremenskih intervala u zavisnosti od visine sniježnog pokrivača i potreba u mjesnim zajednicama .Vršene su intervencije na lokacijama koje nijesu obuhvaćene prikazanom tabelom -radovi izvršeni na zahtjev građana i predstavnika mjesnih zajednica.

4.3 Trenutno stanje građevinske mehanizacije

Mehanizacija se održava i servisira sredstvima Agencije za izgradnju i razvoj Berana. Broj radnih sati mašina je različit u zavisnosti od starosti i tipa mašina.U okviru daljih aktivnosti se predviđa dodatna obuka i osposobljavanje servisne službe za održavanje mašina.

U toku 2022 godine mehanizacija ,sa kojom raspolaže Agencije za izgradnju i razvoj, je je obavila poslove od 4590 efektivnih radnih sati , čija vrijednost prema tržišnim cijenama iznosi $4590 \text{ h} \times 75 \text{ €/h} = 344.250,0 \text{ €}$.

5. ASFALTERSKI RADOVI UGOVORENI I IZVEDENI U TOKU 2022.godine

Asfalterski radovi , izvedeni u toku 2022 .godine , se mogu podijeliti u dvije grupe i to :

- Asfaltiranje saobraćajnica i lokalnih puteva -sanacija i modernizacija postojećih lokalnih puteva i ulica na području opštine Berane .Radovi izvedeni na osnovu tenderskih postupaka i ugovora sa Upravom za kapitalne projekte CG.
- Asfalterski radovi na sanaciji lokalnih puteva ,ulica i sanacija oštećenja na kolovozu („udarne rupe,„) izvedeni na osnovu tenderskih postupaka za nabavku asfaltne mase i ponuda izvođača radova.Asfalterski radovi iyvedeni radnom snagom i mehanizacijom kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berane,,DOO.

5.1 Pregled izvedenih asfalterskih radova. Asfaltiranje saobraćajnica i lokalnih puteva - (sanacija i modernizacija postojećih lokalnih puteva i ulica na području opštine Berane .Radovi izvedeni na osnovu tenderskog postupka i ugovora sa Upravom za kapitalne projete CG.

Svi naznačeni radovi su izvedeni prema opisu iz tenderske dokumentacije ,u okviru programa „ **17 020-KO4 Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje** „ koja je realizovana u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte CG kao DAVAOCEM SREDSTAVA, na osnovu ugovora sa evidencijskim brojem 01-018/23-1296 od 11.05.2023.godine (evidencijski broj UKP je 01-334/23-2877/3 od 17.05.2023.godine). Izvedeni radovi su prikazani u gradilištnoj dokumentaciji koja je dostavljena davaocu sredstava . Situacije koje su realizovane ,do 27.10.2023.godine , na sanaciji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih ulica su prikazane u tabelarnom prikazu:

Naziv objekta:	Radovi na Izgradnji lokalne infrastrukture (Potprogram 17 020 K04)
Investitor:	DOO "Agencija za izgradnju i razvoj Berane"- Berane
Mjesto gdje se izvode radovi:	Teritorija Opštine Berane
Broj i datum ugovora:	76/2022 od 01.08.2022. godine
(broj Izvršioca)	
Broj i datum ugovora:	704 od 05.08.2022. godine
(broj Investitora)	
Ukupna vrijednost ugovorenih uradova (sa PDV-om):	155.186,13 €
Uplaćen avans sa PDV-om/:	0.00 €
A	MZ VINICKA -Sanacija i asfaltiranje puta L=250 m na potezu : od postojećeg asfalta prema kućama Ostojića
B	MZ ŠEKULAR -Sanacija i asfaltiranje puta L=550 m na potezu : od novo izgrađenog mosta „Spalevići, prema kućama Spalevićima
C	MZ DONJE LUGE -Sanacija i asfaltiranje puta L=50 m , pristupna ulica u naselju
D	MZ POLICA -Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta L=400 m , lokalni put Goražde-Dolina
E	MZ VELIĐE -Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta L=500 m , lokalni put Luke- Veliđe
F	MZ KALUDRA -Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta L=320 m , lokalni put od asfalta do groblja

Gradilištna dokumentacija koja je pratila proces građenja (građevinski dnevni, obračunski listovi građevinske knjige) se nalaze u „Agenciji za izgradnju i razvoj Berana,,DOO .

Pregled izvedenih građevinskih pozicija (pregled iz okončane situacije) je dat u tabeli :

Radovi na Izgradnji lokalne infrastrukture (Potprogram 17 020 K04)											
br. po z.	Opis radova	Jed .mj.	Ugovoreno			Prethodna		Ovaj mjesec		Ukupno do sada	
			Količina	Jed.c ijena	Iznos	Količina	Iznos	Količina	Iznos	Količina	Iznos
A	MZ VINICKA - Sanacija i asfaltiranje puta L=250m, na potezu: od postojećeg asfalta prema kućama Ostojića (Ljute)										
1	Mašinsko profilisanje postojeće trase puta ,skidanjem trave i busena sa odvozom iskopa na deponiju ,na dužini trase od 200 m i prosječne širine 3,3 m. Obračun po m ²	m ²	875,00	0,30	262,50	875,00	262,50			875,00	262,50
2	Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti.Obračun po m ²	m ²	875,00	0,30	262,50	875,00	262,50			875,00	262,50
3	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm ,u sloju debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti .Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	120,00	18,00	2.160,00	120,00	2.160,00			120,00	2.160,00
4	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-32 mm, u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	80,00	18,00	1.440,00	80,00	1.440,00			80,00	1.440,00
5	Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju i širine 3 m.Obračun po m ² ugrađenog asfaltnog zastora.	m ²	780,00	13,40	10.452,00	780,00	10.452,00			780,00	10.452,00
6	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-32 mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine do b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem.Obračun po m ² zemljane bankine	m ²	500,00	2,10	1.050,00			500,00	1.050,00	500,00	1.050,00
B	MZ ŠEKULAR -Sanacija i asfaltiranje puta L=550 m na potezu: od novoizgrađenog mosta „Spalevići,, prema kućama Spalevićima										

7	Mašinsko profilisanje postojeće trase puta ,skidanjem trave i busena sa odvozom iskopa na deponiju ,na dužini trase od 550 m i prosječne širine 3,5 m. Obračun po m ²	m ²	1.925,00	0,30	577,50	#####	577,50			1.925,00	577,50
8	Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti.Obračun po m ²	m ²	1.925,00	0,30	577,50	#####	577,50			1.925,00	577,50
9	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm ,u sloju debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti .Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	264,00	18,00	4.752,00						
10	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-32 mm, u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	176,00	18,00	3.168,00	350,00	6.300,00			350,00	6.300,00
11	Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju i širine 3 m.Obračun po m ² ugrađenog asfaltnog zastora.	m ²	1.680,00	13,40	22.512,00	#####	22.512,00			1.680,00	22.512,00
12	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-32 mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine do b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem.Obračun po m' zemljane bankine	m	1.100,00	2,10	2.310,00			1.100,00	2.310,00	1.100,00	2.310,00
C	MZ DONJE LUGE -Sanacija i asfaltiranje puta L=50 m , pristupna ulica u naselju										
13	Mašinsko profilisanje postojeće trase puta ,skidanjem trave i busena sa odvozom iskopa na deponiju ,na dužini trase od 50 m i prosječne širine 3,3 m. Obračun po m ²	m ²	175,00	0,30	52,50			175,00	52,50	175,00	52,50
14	Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti.Obračun po m ²	m ²	175,00	0,30	52,50			175,00	52,50	175,00	52,50

15	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-32 mm, u sloju debljine 20 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	32,0 0	18,0 0	576,00			32,0 0	576,00	32,00	576,00
16	Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju iširine 3 m.Obračun po m ² ugrađenog asfaltnog zastora.	m ²	165,00	13,40	2.211,00			158,76	2.127,38	158,76	2.127,38
17	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-32 mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine do b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem.Obračun po m' zemljane bankine	m	100,00	2,10	210,00			100,00	210,00	100,00	210,00
D	MZ POLICA -Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta L=400m, lokalni put Goražde-Dolina										
18	Mašinsko profilisanje postojeće trase puta ,skidanjem trave i busena sa odvozom iskopa na deponiju ,na dužini trase od 400 m i prosječne širine 3,5 m. Obračun po m ²	m ²	1.400,00	0,30	420,00	#####	420,00			1.400,00	420,00
19	Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti.Obračun po m ²	m ²	1.400,00	0,30	420,00	#####	420,00			1.400,00	420,00
20	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm ,u sloju debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti .Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	192,00	18,00	3.456,00	192,00	3.456,00			192,00	3.456,00
21	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-32 mm, u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	128,00	18,00	2.304,00	128,00	2.304,00			128,00	2.304,00

22	Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju i širine 3 m.Obračun po m ² ugrađenog asfaltnog zastora.	m ²	1.230,00	13,50	16.605,00	#####	16.605,00		1.230,00	16.605,00	
23	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-32 mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine do b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem.Obračun po m' zemljane bankine	m	800,00	2,10	1.680,00			800,00	1.680,00	800,00	1.680,00
E	MZ VELIĐE -Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta L=500 m, lokalni put Luke- Veliđe										
24	Mašinsko profilisanje postojeće trase puta ,skidanjem trave i busena sa odvozom iskopa na deponiju ,na dužini trase od 500 m i prosječne širine 3,5 m. Obračun po m ²	m ²	1.750,00	0,30	525,00			1.750,00	525,00	1.750,00	525,00
25	Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti.Obračun po m ²	m ²	1.750,00	0,30	525,00			1.750,00	525,00	1.750,00	525,00
26	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm ,u sloju debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti .Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	240,00	18,00	4.320,00			240,00	4.320,00	240,00	4.320,00
27	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-32 mm, u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	160,00	18,00	2.880,00			160,00	2.880,00	160,00	2.880,00
28	Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju i širine 3 m.Obračun po m ² ugrađenog asfaltnog zastora.	m ²	1.530,00	13,40	20.502,00			1.515,27	20.304,62	1.515,27	20.304,62
29	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-32 mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine do b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem.Obračun po m' zemljane bankine	m	1.000,00	2,10	2.100,00			1.000,00	2.100,00	1.000,00	2.100,00
F	MZ KALUDRA -Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta L=320 m, lokalni put od asfalta do groblja										

30	Mašinsko profilisanje postojeće trase puta ,skidanjem trave i busena sa odvozom iskopa na deponiju ,na dužini trase od 320 m i prosječne širine 3,5 m. Obračun po m ²	m ²	1.120,00	0,30	336,00	#####	336,00			1.120,00	336,00
31	Planiranje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti.Obračun po m ²	m ²	1.120,00	0,30	336,00	#####	336,00			1.120,00	336,00
32	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-64 mm ,u sloju debljine 15 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti .Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	153,60	18,00	2.764,80	153,60	2.764,80			153,60	2.764,80
33	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcije 0-32 mm, u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti 80 Mpa po Proktorovom opitu.Obračun po m ³ .	m ³	102,40	18,00	1.843,20	102,40	1.843,20			102,40	1.843,20
34	Nabavka, transport i ugradnja finišerom bitumeniziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22, d=6cm u uvaljanom stanju i širine 3 m.Obračun po m ² ugrađenog asfaltnog zastora.	m ²	990,00	13,40	13.266,00	990,00	13.266,00			990,00	13.266,00
35	Nabavka, transport i ugradnja tampona frakcija 0-32 mm krupnoće u potrebnom sloju radi izrade bankine širine do b=0.5m, sa razastiranjem, planiranjem i valjanjem.Obračun po m' zemljane bankine	m	640,00	2,10	1.344,00			640,00	1.344,00	640,00	1.344,00
Sve Ukupno											
					128.253,00		86.295,00		40.057,00		126.352,00

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO SVIM SITUACIJAMA (bez PDV-a)

126.352,00

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA U TEKUĆOJ 2022. GOD. (bez PDV-a):

126.352,00

Po mjesecima (bez PDV-a):

Septembar

86.295,00

Oktobar

40.057,00

UKUPNA VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA (bez PDV-a)

86.295,00

Vrijednost izvedenih radova po Okončanoj situaciji (bez PDV-a)

40.057,00

PDV 21%

8.411,97

Vrijednost izvedenih radova po Okončanoj situaciji (sa PDV-om)

48.468,97

i slovima:

četrdesetosamhiljadačetiristotinešezdesetosameuraidevedesetsedamcenti

	IZNOS (bez PDV-a)	PDV (21%)	IZNOS (sa PDV-om)	ZADRŽANO 10%	AVANS	ZA ISPLATU NAKON ODBITAKA
Po svim situacijama	126.352,00	26.533,92	152.885,92	0,00	0,00	152.885,92
Po prethodnim situacijama	86.295,00	18.121,95	104.416,95			
Za ovaj mjesec	40.057,00	8.411,97	48.468,97	0,00	0,00	48.468,97

Garantujemo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet izvršenih radova po ovoj situaciji i da su količine i cijene ovih radova unijeti u situaciju na osnovu podataka iz ponude, ugovora i građevinske knjige.

5.2) Asfalterski radovi na sanaciji lokalnih puteva i ulica, sanacija oštećenja na kolovozu

Nabavka asfaltne mase je vršena na osnovu sprovedenih tenderskih postupaka i to :

- Javni poziv broj 3/22 A od 13.04.2022.godine za izgradnju lokalne infrastrukture potprogram 17 010 KO4. U postupku je izvršen izbor dobavljača „TOFI“ DOO Rožaje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 128.253,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 26.933,13€ .
- Javni poziv broj 4/22 A od 19.05.2022.godine za nabavku asfaltne mase. U postupku je izvršen izbor dobavljača „TOFI“ DOO Rožaje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 74.800,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 15.708,00 € .
- Zahtjev broj 20093 od 27.05.2022.godine za nabavku mase AB 11 za hitne intervencije na putevima(bitumen i asfalt). U postupku je izvršen izbor dobavljača „GOLD GRADING“ DOO Berane prema usvojenoj ponudi u iznosu od 12.384,50 € bez PDV –a, PDV iznosi 2.600,74 € .

Ugradnju asfaltne mase je vršila „Agencija za izgradnju i razvoj Berana“doo svojom radnom snagom i mehanizacijom.U toku 2022 godine ugrađeno je ukupno 1.783,68 tona asfaltne mase u vrijednosti od 206.585,45 €, bez količina koje su ugradila privredna društva.. Količine asfaltne mase i lokacije ugradnje su prikazane u preglednoj tabeli.

I - PREGLED KOLIČINA UGRAĐENE ASFALTNE MASE U TOKU 2022.godine- procijenjena vrijednost 100.000,0 evra						
Isporučilac asfaltne mase DOO „TOFI „ Rožaje						
r.br	Opis pozicija	jed.mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere bez PDV-a	Ukupna cijena	Mjesto ugradnje
1	Otpremnica 0019 od 18.07.2022.godine,fakturisano	tona	30,58	85,00 €	2.599,30 €	Ruista Put prema groblju I plato kod kapele
2	Otpremnica 0020 od 18.07.2022.godine,fakturisano	tona	32,38	85,00 €	2.752,30 €	
3	Otpremnica 0021 od 18.07.2022.godine,fakturisano	tona	28,82	85,00 €	2.449,70 €	
4	Otpremnica 0022 od 18.07.2022.godine,fakturisano	tona	27,28	85,00 €	2.318,80 €	
5	Otpremnica 0036 od 23.07.2022.godine,fakturisano	tona	15,34	85,00 €	1.303,90 €	Udarne rupe Novo Naselje (kod stadiona)

6	Otpremnica 0057 od 29.07.2022.godine,fakturisano	tona	15,46	85,00 €	1.314,10 €	Udarne rupe Novo Naselje
7	Otpremnica 0088 od 03.08..2022.godine,fakturisano	tona	15,40	85,00 €	1.309,00 €	Udarne rupe Novo Naselje
8	Otpremnica 0109 od 05.08.2022.godine,fakturisano	tona	15,32	85,00 €	1.302,20 €	Udarne rupe Novo Naselje (kod garaza)
9	Otpremnica 0148 od 16.08.2022.godine,fakturisano	tona	15,42	85,00 €	1.310,70 €	Udarne rupe u gradskoj zoni
10	Otpremnica 0156 od 17.08.2022.godine,fakturisano	tona	15,52	85,00 €	1.319,20 €	Udarne rupe u gradskoj zoni, ulica prema manastiru
11	Otpremnica 0210 od 31.08.2022.godine,fakturisano	tona	15,16	85,00 €	1.288,60 €	Njegosev trg,Milosa Malisica, kod „Volija,,
Fakturisano dana 05.09.2022.godine na ukupno 226,68 tona od broja 1 do broja 11						
12	Otpremnica 0244 od 06.09.2022.godine, fakturisano	tona	15,26	85,00 €	1.297,10 €	Udarne rupe ,ulica prema manastiru, Šaćina bara
13	Otpremnica 0266 od 08.09.2022.godine, fakturisano	tona	17,10	85,00 €	1.453,50 €	Udarne rupe Hareme
14	Otpremnica 0274 od 13.09.2022.godine, fakturisano	tona	15,38	85,00 €	1.307,30 €	Udarne raupe ,Hareme
15	Otpremnica 0275 od 14.09.2022.godine, fakturisano	tona	16,04	85,00 €	1.363,40 €	Udarne raupe ,Hareme
Fakturisano dana 06.10.2022.godine na ukupno 63,78 tona ,od rednog broja 12 do broja 15						
16	Otpremnica 0563 od 10.10.2022.godine, fakturisano	tona	31,66	85,00 €	2.691,10 €	Priključni putevi u Ruištima ukupno 470 m (prema Petrić Milošu, Petrić , Drobnjak ,i na glavnom putu 70 m)
17	Otpremnica 0564 od 10.10.2022.godine,fakturisano	tona	29,70	85,00 €	2.524,50 €	
18	Otpremnica 0565 od 10.10.2022.godine,fakturisano	tona	29,16	85,00 €	2.478,60 €	
19	Otpremnica 0566 od 10.10.2022.godine, fakturisano	tona	29,16	85,00 €	2.478,60 €	
20	Otpremnica 0567 od 10.10.2022.godine,fakturisano	tona	25,62	85,00 €	2.177,70 €	
21	Otpremnica 0568 od 10.10.2022.godine,fakturisano	tona	28,72	85,00 €	2.441,20 €	
22	Otpremnica 0569 od 10.10.2022.godine, fakturisano	tona	29,16	85,00 €	2.478,60 €	
Fakturisano dana 13.10.2022.godine na ukupno 203,18 tona ,od rednog broja 16 do broja 22						
23	Otpremnica 0595 od 17.10.2022.godine. fakturisano	tona	27,82	85,00 €	2.364,70 €	Prikljucni putevi u Ruistima ugradjeno 87 tona
24	Otpremnica 0594 od 17.10.2022.godine. fakturisano	tona	28,24	85,00 €	2.400,40 €	

25	Otpremnica 0593 od 17.10.2022.godine. fakturisano	tona	30,94	85,00 €	2.629,90 €	
26	Otpremnica 0597 od 19.10.2022.godine. fakturisano	tona	30,24	85,00 €	2.570,40 €	Prijkljucni putevi u Ruistima ugradjeno 139,60 tona
27	Otpremnica 0598 od 19.10.2022.godine. fakturisano	tona	28,76	85,00 €	2.444,60 €	
28	Otpremnica 0599 od 19.10.2022.godine. fakturisano	tona	30,70	85,00 €	2.609,50 €	
29	Otpremnica 0600 od 19.10.2022.godine.fakturisano	tona	29,42	85,00 €	2.500,70 €	
30	Otpremnica 0607 od 19.10.2022.godine.fakturisano	tona	20,48	85,00 €	1.740,80 €	
Fakturisano dana 26.10.2022.godine na ukupno 226.6 tona ,od rednog broja 23 do broja 30						
31	Otpremnica 0614 od 21.10.2022.godine. fakturisano	tona	28,94	85,00 €	2.459,90 €	Glavni put Stitare - Bujanje , prema skoli,kod Karilicica ugradjeno 152 tone ,izravnjenje +habajuci sloj
32	Otpremnica 0615 od 21.10.2022.godine. fakturisano	tona	28,98	85,00 €	2.463,30 €	
33	Otpremnica 0616 od 21.10.2022.godine.fakturisano	tona	30,72	85,00 €	2.611,20 €	
34	Otpremnica 0617 od 21.10.2022.godine. fakturisano	tona	30,62	85,00 €	2.602,70 €	
35	Otpremnica 0618 od 21.10.2022.godine. fakturisano	tona	32,70	85,00 €	2.779,50 €	
Fakturisano dana 26.10.2022.godine na ukupno 151,96 tona ,od rednog broja 31 do broja 35						
36	Otpremnica 0633 od 04.11.2022.godine. fakturisano	tona	27,94	85,00 €	2.374,90 €	,kod Karilicica ugradjeno 136,16 tone ,izravnjenje +habajuci sloj .Kolicine preko dopunske ponude
37	Otpremnica 0634 od 04.11.2022.godine. fakturisano	tona	23,88	85,00 €	2.029,80 €	
38	Otpremnica 0635 od 04.11.2022.godine. fakturisano	tona	26,48	85,00 €	2.250,80 €	
39	Otpremnica 0636 od 04.11.2022.godine. fakturisano	tona	28,94	85,00 €	2.459,90 €	
40	Otpremnica 0637 od 04.11.2022.godine. fakturisano	tona	28,92	85,00 €	2.458,20 €	
Fakturisano preko naknadnih ponuda						
UKUPNO		tona	1008,36		85.710,60 €	
		Vrijednost PDV/a 21 %			17.999,23 €	
		UKUPNO SA PDV-om			103.709,83 €	
II- PREGLED KOLIČINA UGRAĐENE ASFALTNE MASE za asfaltiranje puta u Zagradu do crkve- 2022 placanje preko MZ ,Stitare ,Rudes 10 ,prigradska naselja						
Isporučilac asfaltne mase DOO „GOLDGRADING „ Berane						
r.br	Opis pozicija	jed.mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere bez PDV-a	Ukupna cijena	Mjesto ugradnje
1	Otpremnica 19/22 od 02.11.2022.godine,	tona	18,00	85,00 €	1.530,00 €	Asfaltiranje u Zagradu do crkve . Masa

2	Otpremnica 20/22 od 02.11.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	nabavljena od DOO„Goldgrading „ Berane . Masu ugradjivala Agencija za izgradnju i razvoj Berana . Ukupno preuzeto 220 tona BNS 22. .Placanje vršeno preko MZ.
3	Otpremnica 21/22 od 02.11.2022.godine,	tona	20,00	85,00 €	1.700,00 €	
4	Otpremnica 22/22 od 02.11.2022.godine,	tona	22,00	85,00 €	1.870,00 €	
5	Otpremnica 23 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	15,00	85,00 €	1.275,00 €	
6	Otpremnica 24 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	17,00	85,00 €	1.445,00 €	
7	Otpremnica 25 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	18,00	85,00 €	1.530,00 €	
8	Otpremnica 26 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	
9	Otpremnica 27 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	15,00	85,00 €	1.275,00 €	
10	Otpremnica 28 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	20,00	85,00 €	1.700,00 €	
11	Otpremnica 29 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	17,00	85,00 €	1.445,00 €	
12	Otpremnica 30 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	
13	Otpremnica 31 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	17,00	85,00 €	1.445,00 €	
14	Otpremnica 32 /22 od 02.11.2022.godine,	tona	11,00	85,00 €	935,00 €	
15	Otpremnica 33 /22 od 10.11.2022.godine,	tona	8,00	85,00 €	680,00 €	
16	Otpremnica 34 /22 od 10.11.2022.godine,	tona	14,00	85,00 €	1.190,00 €	
17	Otpremnica 35 /22 od 24.11.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	Asfaltiranje na Rudesu prema trgovini „10,, pored restorana „Plavi Lim,,
18	Otpremnica 36 /22 od 24.11.2022.godine,	tona	22,00	85,00 €	1.870,00 €	
19	Otpremnica 37 /22 od 24.11.2022.godine,	tona	17,00	85,00 €	1.445,00 €	
20	Otpremnica 38 /22 od 24.11.2022.godine,	tona	21,00	85,00 €	1.785,00 €	
21	Otpremnica 39 /22 od 24.11.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	
22	Otpremnica 40 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	20,00	85,00 €	1.700,00 €	Petnjik-Mrsina Bara ,most u Petnjiku,raskrsnica na Bucu kod kuće Aca Vuksanovica. Placanje preko MZ Petnjik
23	Otpremnica 41 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	15,00	85,00 €	1.275,00 €	
24	Otpremnica 42 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	
25	Otpremnica 43 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	20,00	85,00 €	1.700,00 €	
26	Otpremnica 44 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	20,00	85,00 €	1.700,00 €	
27	Otpremnica 45 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	15,00	85,00 €	1.275,00 €	
28	Otpremnica 46 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	10,00	85,00 €	850,00 €	
29	Otpremnica 47 /22 od 02.12.2022.godine,	tona	20,00	85,00 €	1.700,00 €	
30	Otpremnica 48 /22 od 28.12.2022.godine,	tona	18,00	85,00 €	1.530,00 €	
31	Otpremnica 49 /22 od 29.12.2022.godine,	tona	12,00	85,00 €	1.020,00 €	Udarne rupe Dolac Luzac , Sudikova
UKUPNO		tona	482,00		40.970,00 €	
			Vrijednost PDV/a 21 %		8.603,70 €	

			UKUPNO SA PDV-om		49.573,70 €	
III- PREGLED KOLIČINA UGRAĐENE ASFALTNE MASE za asfaltiranje parkinga kod Opste bolnice u Beranama površine 2.400,0 m²						
Isporučilac asfaltne mase DOO „GOLDGRADING „ Berane						
r.br	Opis pozicija	jed.mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere bez PDV-a	Ukupna cijena	Mjesto ugradnje
1	Otpremnica broj 1 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	Asfaltiranje parkinga kod Opste bolnice. Masa od Bata Djurisica. Tender za masu raspisala Opština. Ugradnja mase I priprema Agencija za izgradnju I razvoj Berana
2	Otpremnica broj 2 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
3	Otpremnica broj 3 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	20,00	84,00 €	1.680,00 €	
4	Otpremnica broj 4 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
5	Otpremnica broj 5 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
6	Otpremnica broj 6 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
7	Otpremnica broj 7 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
8	Otpremnica broj 8 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
9	Otpremnica broj 9 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	20,00	84,00 €	1.680,00 €	
10	Otpremnica broj 10 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
11	Otpremnica broj 11 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
12	Otpremnica broj 12 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	20,00	84,00 €	1.680,00 €	
13	Otpremnica broj 13 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
14	Otpremnica broj 14 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	18,00	84,00 €	1.512,00 €	
15	Otpremnica broj 15 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	15,00	84,00 €	1.260,00 €	
16	Otpremnica broj 16 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	20,00	84,00 €	1.680,00 €	
17	Otpremnica broj 17 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	20,00	84,00 €	1.680,00 €	
18	Otpremnica broj 17 /22 od 26.08..2022.godine. BNS 22	tona	15,00	84,00 €	1.260,00 €	
Ukupno ugradjeno		tona	328,00		27.552,00 €	
Vrijednost PDV/a 21 %					5.785,92 €	
UKUPNA VRIEDNOST SA PDV-om					33.337,92 €	
IV - PREGLED KOLIČINA UGRAĐENE ASFALTNE MASE na dijelu putnog pravca Crkva - Klisura ,L=360 m ,u toku 2022.godine- nabavku i placanje asfaltne mase vrsila MZ Dapsice						
Isporučilac asfaltne mase DOO „GOLDGRADING „ Berane						
r.br	Opis pozicija	jed.mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere bez PDV-a	Ukupna cijena	Mjesto ugradnje

1	Otpremnica broj 12 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	20,00	80,00 €	1.600,00 €	MZ Dapsiće.Dio putnog pravca Crkva-Klisura u dužini od oko 360 m i dio platoa ispred kapele. Dana 06.06.2022.godine ukupno ugrađeno 152 tone BNS 22
2	Otpremnica broj 13 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	20,00	80,00 €	1.600,00 €	
3	Otpremnica broj 14 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	15,00	80,00 €	1.200,00 €	
4	Otpremnica broj 15 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	10,00	80,00 €	800,00 €	
5	Otpremnica broj 16 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	20,00	80,00 €	1.600,00 €	
6	Otpremnica broj 17 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	20,00	80,00 €	1.600,00 €	
7	Otpremnica broj 18 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	15,00	80,00 €	1.200,00 €	
8	Otpremnica broj 19 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	10,00	80,00 €	800,00 €	
9	Otpremnica broj 20 /22 od 06.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	22,00	80,00 €	1.760,00 €	
10	Otpremnica broj 21 /22 od 08.06.2022.godine.. Masu platila MZ Dapsice . Agencija vršila ugradnju mase svojom mehanizacijom i pripremu tampona	tona	3,00	80,00 €	240,00 €	
Ukupna količina ugrađene mase		tona	155,00		12.400,00 €	
		Vrijednost PDV-a 21 %			2.604,00 €	
		UKUPNO sa PDV-om			15.004,00 €	

V -PREGLED KOLIČINA UGRAĐENE ASFALTNE MASE U TOKU 2022.godine-nabavka male vrijednosti ,procijenjena vrijednost 5.000,0 evra							
Preuzeta asfaltna masa od DOO „GOLDGRADING „Berane							
r.br	Opis pozicija	jed.mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere bez PDV-a	Ukupna cijena	Mjesto ugradnje	
1	Otpremnica broj 1 /22 od 11.05.2022.godine. fakurisano . Nabavke male vrijednosti do 5000 bea PDV-a	tona	12,00	80,00 €	960,00 €	Udarne rupe ulice u gradu: Polimska, 29 Novembar ,Morava ,IV Crnogorske.	
2	Otpremnica broj 2 /22 od 25.05.2022.godine. Fakturisano AB 11 .	tona	15,00	80,00 €	1.200,00 €		
3	Otpremnica broj 3 /22 od 25.05.2022.godine. fakurisano AB 11 .	tona	10,00	80,00 €	800,00 €		
4	Otpremnica broj 4 /22 od 25.05.2022.godine. fakurisano AB 11 .	tona	18,00	80,00 €	1.440,00 €		
5	Otpremnica broj 5 /22 od 25.05.2022.godine na 15 tona. Dogovoreno da se fakturise u nabavci male vrijednosti do 5000 .fakurisano AB 11 . Po ovoj otpremnici preostalo jos 8 tona.	tona	7,00	80,00 €	560,00 €		
Fakturisano ,po dogovoru ,po nabavci male vrijednosti do 5.000, 0 evra bez PDV/a (Maja ,Milos, Tanja)		tona	62,00		4.960,00 €		
5a	Otpremnica broj 5 /22 od 25.05.2022.godine na 15 tona. Dogovoreno da se fakturise u nabavci male vrijednosti do 5000 .Nije fakurisano AB 11 .Po ovoj otpremnici preostalo jos 8 tona.	tona	8,00	Fakturise se kroz posebnu nabavku od 15.000,0 evra		Ulica 13 Jula,raskrsnica kod AMSCG - nakon grebanja.Dana 25.05.2022.godine ugrajeno 111 tona AB 11	
6	Otpremnica broj 6 /22 od 25.05.2022.godine. Nije fakurisano AB 11 . Posebna nabavka	tona	10,00				
7	Otpremnica broj 7 /22 od 25.05.2022.godine. Nije fakurisano AB 11 . Posebna nabavka	tona	18,00				
8	Otpremnica broj 8 /22 od 25.05.2022.godine. Nije fakurisano AB 11 . Posebna nabavka	tona	15,00				
9	Otpremnica broj 9 /22 od 25.05.2022.godine. Nije fakurisano AB 11 . Posebna nabavka	tona	10,00				
UKUPNO		tona	61,00		0,00 €		
			tona	€			
UKUPNO			1783,68		206.585,45 €		

Sve radove je izvela „Agencija za izgradnju i razvoj Berana” DOO svojom radnom snagom i mehanizacijom.

6.GRAĐEVINSKI I OSTALI RADOVI

6.1. Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije

U okviru redovnih aktivnosti „Agencije za izgradnju i razvoj Berana,,DOO vršena je izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na gradskim ulicama i to : 1- obježavanje pješačkih prelaza na kolovozu ,2-obježavanje podužnih , isprekidanih i punih linija na kolovozu. Vršena je montaža /demontaža horizontalnih usporivača brzine na lokacijama definisanim rješenjima nadležnog sekretarijata. Vršena je ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije (saobraćajni znaci) i popravke postojeće.

Radovi su izvedeni radnom snagom i opremom kojom raspolaže Agencija.

6.2. Ugradnja cjevastih propusta

U okviru redovnih aktivnosti „Agencije za izgradnju i razvoj Berana,,DOO vršena je ugradnja cjevastih propusta na lokalnim i makadamskim putnim pravcima na području opštine . Ugradnja cijevi je vršena na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica i potreba redovnog održavanja .

6.3. Montaža horizontalnih usporivača brzine

Na definisanim lokacijama vršena montaža horizontalnih usporivača brzine .Montaža vršena na saobraćajnicama u blizini školskih objekata i lokacije definisane posebnim rješenjima nadležnog sekretarijata. Montaža se vrši nakon isteka zimske službe održavanja. Prije početka zimske službe održavanja vrši se demontaža horizontalnih usporivača brzine radi zaštite od oštećenja .

6.4. Postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije

U okviru redovnih aktivnosti vršeno je održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije ,saniranje oštećenih znakova i ugradnja novih u gradskoj zoni (gradske ulice) .Svi radovi urađeni radnom snagom i opremom kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berana,,DOO

6.5. Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije

U okviru redovnih aktivnosti vršeno je obježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u gradskoj zoni na gradskim ulicama. Vršeno obježavanje podužnih punih i isprekidanih saobraćajnih linija i pješačkih prelaza.Svi radovi urađeni radnom snagom i opremom kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berana,,DOO.

7 - ULIČNA RASVETA

Izveštaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Berane -elektro služba za 2022.g.

Ugrađen elektromaterijal:	13.309.96 €.
Rad korpe	9.368.51€.
Rad električara:	12.387.06€.
SA PDV	35.065.53€.

Po mjesecima:

Januar:

Elektromaterijal:	sa PDV	325.369€
Rad korpe:		439.23€
Rad električara:		332.75€
Ukupna vrijednost:		1.097,35€

Februar:

Elektromaterijal:		336.68€
Rad korpe:		1.078.11€
Rad električara:		816.75€
Ukupna vrijednost:		2.231.54€

Mart:

Elektromaterijal:		7.666.32€
Rad korpe:		2.355.87€
Rad električara:		1.784.75€
Ukupna vrijednost:		11.806.94€

April:

Elektromaterijal:		766.41€
Rad korpe:		657.84€
Rad električara:		499.13€
Ukupna vrijednost:		1.923.38€

Maj:

Elektromaterijal:		246.14€
Rad korpe:		519.9€
Rad električara:		393.25€

Ukupna vrijednost: 1.159.29€

Jun:

Elektromaterijal: 798.6€

Rad korpe: 938.35€

Rad električara: 701.88€

Ukupna vrijednost: 2.438.83€

Jul:

Elektromaterijal: 88.15€

Rad korpe: 39 č 479.60€

Rad električara: 116 č 363€

Ukupna vrijednost: 930.75€

Avgust:

Elektromaterijal: 392.78€

Rad korpe: 1.796.85€

Rad električara: 1.361.25€

Ukupna vrijednost: 3.550.88€

Septembar:

Elektromaterijal: 578.14€

Rad korpe: 1.157.97€

Rad električara: 877.25€

Ukupna vrijednost: 2.613.36€

Oktobar:

Elektromaterijal: 361.37€

Rad korpe: 758.67€

Rad električara: 574.75€

Ukupna vrijednost: 1.694.79€

Novembar:

Elektromaterijal: 1.218.87€

Rad korpe: 1.078.11€

Rad električara: 816.75€

Ukupna vrijednost: 3.113.73€

Decembar:

Elektromaterijal:	531.13€
Rad korpe:	1.118€
Rad električara:	847€
Ukupna vrijednost:	2.496.13€

Svjetiljke i stubovi ugrađeni u Mjesnim zajednicama u nastavku postojećih linija rasvjete u 2022.g.

BUČE :

Led svjetiljka "LEDVANCE" 30W ----- 5 kom,
Betonski stub N9 ----- 4kom.

VINICKA:

Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W ----- 19 kom.

DOLAC :

Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W ----- 14 kom.

LUGE

Led svjetiljka "SKIDO" - 23W----- 1 kom.

LUŽAC :

Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W-----21 kom.
Betonski stub N9 ----- 15kom.

LUBNICE :

Svjetiljka "LEDVANCE" - 30W-----10 kom.
Svjetiljka " SKIDO " - 23W----- 1 kom.

BUDIMLJA :

Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W----- 10 kom.

PEŠCA :

Svijetlo „OPALO“ 3 150 W- -----1 kom.
Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W ----- 1 kom.

DAPSIĆI:

Led svjetiljka " SKIDO " - 23W----- 2 kom.

RUDEŠ:

Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W ----- 3kom.

NOVO NASELJE:

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W-----1 kom.

POLICA- DRAGOSAVA:

Led svjetiljka "LEDVANCE" – 30W----- 4 kom.

ZAGORJE:

1.Led svjetiljka "LEDVANCE" – 30W----- ----3 kom.

Ukupan broj svjetiljki ugrađenih u 2022.g. je:

r.br.	svjetiljka	kom	vrijednost	ukupna vrijednost
	Led svjetiljka "SKIDO" - 23W	4	106.00	424,00
	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W	90	38.00	3.420,00
	Led svjetiljka "OPALO" 3 - 150W	1	149,43	149,43

Ukupno svjetiljki : 95 3.993,43 €

Vrijednost sa pdv-om 21% 4.832,05€

Prosječno rastojanje između stubova 42 m.

95 x 42m = 3999 m.

UKUPNO je u 2022.g. osvijetljeno oko 3999m = 3,99 km

8. FINANSIJSKO POSLOVANJE

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022.GODINU

8.1) **Ostvareni prihodi u 2022.godine**

Obavljajući djelatnost u 2022.godinu, DOO "Agencija za izgradnju i razvoj Berana " je ostvarila ukupan prihod od 1.068.159,00 €. Analitički prikaz ostvarenih prihoda u navedenom periodu , dat je u narednoj tabeli:

Tabela 1: Ostvareni prihodi u 2022.godini

R B	VRSTA PRIHODA	Ostvareno u 2022.godini u €	Učešće u uk.prihodu
1.	Prihodi iz budžeta Opštine	1.010.709,20€	94,62%
2.	Prihodi za izvršene usluge MZ	57.450,00€	5,38%
	UKUPNO	1.068.159,00€	100%

Iz tabelarnog prikaza se može vidjeti da struktura ostvarenih prihoda Društva u 2022.godinu čine :

- Prihod iz budžeta Opštine koji iznosi 1.010.709,20€ i čine 94,62% od ukupnog prihoda . Prihod iz budžeta Opštine je predviđen odlukom o budžetu Opštine za DOO " Agenciju za izgradnju i razvoj Berana " u iznosu od 1.010.709,20€ realizovan je 100%.
- Prihod od izvršenih usluga prema MZ Opštine Berane iznosi 57.450,00€ i čini 5.68% ukupnog prihoda.

8. 2. OSTVARENI RASHODI U 2022.godini

U toku 2022.godine DOO "Agencija za izgradnju i razvoj Berane " je ukupno ostvarila rashod od 1.047.560,0€. Analitički prikaz rashoda , sa učešćem u ukupnim rashodima dat je u sledećoj tabeli :

Tabela 2 : Ostvareni rashodi u 2022.godini

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno 2022.godini	Ucesce u uk.rashodima
1	Troškovi pomoć. mater. za održav.ul.rasvjete	19.096,34	1,82%
2	Troškovi mater.za održ.poslovnog prostora	190.64	0.02 %
3	Troškovi kanc.materijala-sitni inventar	1.902,16	0,18%
4	Troškovi održ.računara-toneri-troš. izrade progr.	142.28	0,02%
5	Troškovi obraz.i usavrš.zaposlenih	/	/
6	Troškovi održ.rezervnih djelova i održ.opreme-meh.	18.258,14	1,75 %
7	Troškovi za nabavku radne odjeće zapos.-terenski rad.	/	0%
8	Troškovi utrošene el.energije-ul.rasvjeta	89.033,35	8,50%
9	Troškovi goriva za vozila el.sluzbe	505,23	0,05%
10	Naknada troškova za sl.put	2.237,92	0,21%
11	Troš. opremnine za odlazak u penziju zaposlenog	810.00	0,08%
12	Troškovi ptt usluga u zemlji	43,59	0,01%
13	Troškovi fiksne tel.-internet usluge	429,72	0,04%
14	Troškovi usluga održ.osnovnih sred.-popravka meh.	4.656,89	0,44%
15	Troškovi održ. lokalnih puteva	147.225,30	14,06%
16	Troškovi održ. lokalnih puteva-zimska sl.	3.602,03	0,34%
17	Troškovi održ. gradskih ulica- asfalt i sanacija udarnih rupa.	37.821,12	3,61%
18	Troškovi oglasa i sred.inf.	283,00	0,03%
19	Troškovi ostalih usluga-rada tend.dokum.	1.200,00	0,11%
20	Troškovi amor.građ.grupe-mostovi	250.60	0,02%
21	Troškovi amor. 5. Grupe	50.527,85	4,83%
22	Troškovi amor. 3. Grupe-kanc.oprema	1.134,60	0,11%
23	Troškovi advokatskih usluga	0	0%
24	Troškovi novčanih kazni-sudska izvrš.	5.430,29	0,52%

25	Troškovi reprezentacije u zemlji-8.mart	709,59	0,07%
26	Troškovi premije osig.osnovnih sredst.-reg.voz.	1.169,20	0,11%
27	Troškovi premije osiguranja zaposlenih	3.483,08	0,33%
28	Troškovi platnog prometa	2.665,92	0,25%
29	0	0	0
30	Sudski troškovi	14.408,02	1,38%
31	Troškovi kamata	6.394,19	0,61%
32	Rashod iz ranijih godina	16.865,00	1,61%
33	Drugi finans.rashodi-po zahtjevu za pomoć	743,82	0,07%
34	Troškovi zarada,naknade zarada poreza i dopr.(35.1+35.2)	615.837,00	58,82%
34.1	Troškovi naknade zarada	466.155,00	44,52%
34.2	Troškovi poreza i doprinosa iz L.d i na teret poslodavca	149.682,00	14,30%
	УКУПНО:	1.047.056,00€	100%

Iz prethodnog tabelarnog prikaza se može vidjeti da troškovi zarada,poreza i doprinosa su najveća stavka rashoda i iznose 615.837,00€, čineći 58,82% ukupnih rashoda.

Troškovi amortizacije (građ.grupa mostovi,tr.5 grupe i 3 gr.) iznose 51.913,05 € i čine 4,96% ukupnog rashoda.

Od tekućih rashoda učešće u ukupnim rashodima čine troškovi potrošnje električne energije za uličnu rasvjetu i iznose 89.033,35 € odnosno 8,50%.

Iz tabelarnog prikaza vidi se da najveći dio rashoda odnosi se na kapitalne izdatke i to :

- Troškovi održavanja lokalnih puteva iznose 147.225,30€ i čine 14,06% ukupnog rashoda,
 - Održavanje grad. ulica iznose 37.821,12€ i čine 3,61% ukupnog rashoda ,
 - Održavanje ulič. rasvjete u iznosu od 19.096,34€ i čine 1,82 % ukupnih rashoda,
 - Troškovi održavanja (nabavka guma i ostalih djelova i popravke opreme iznose 18.258,14€ i čine 1,75 % ukupnih rashoda,kao i usluge održavanja osn.sred. koje iznose 4.656,89€ i čine 0,44% ukupnih rashoda.

Troškovi tekućih rashoda čine pored troškova ulične rasvete i troškovi premije osiguranja zaposlenih u toku rada iznose 3.483,08€ i čine 0,33% ukupnih rashoda.

Uporedni podaci o planiranim i ostvarenim rashodima Društva u 2022,godini je analitički prikazani u narednoj tabeli:

Tabela 3. Uporedni podaci o planiranim i ostvarenim rashodima u 2022. godine

r.b	Vrsta rashoda	1.Plan za 2022.godinu	2.Ostvareno u 2022.godini	Indeksc 2/1
1.	Troškov i zarada.naknade zarada ,poreza i doprinosa	1.807.248,09€	615.837,00€	34,08%
2.	Troškovi lokalnih puteva	473.852,19€	147.225,30€	31,07%
3.	Troškovi održavanja grad. ulica i parkova	90.000,00€	37.821,12€	42,02%
4.	Troškovi održavanja ulične rasvjete	178.852,19€	19.096,34€	10,68%
5.	Izdaci za opremu	232.000,00€	76.284,25€	32,88%
6.	Tekući rashodi	215.600,00€	114.444,99€	53,08€
	UKUPNO :	2.997.552,47€	1.010.709,00€	33,71%

DOO "Agencija za izgradnju i razvoj Berane " u 2022.godini je započela planiranu otplatu dospjelih i nenaplaćenih obaveza iz prethodnih godina koja se najvećim dijelom odnosi za poreze i doprinose. Zbog ograničenih finansijskih sredstava i otežane finansijske situacije prekinuta je planirana dinamika otplate zbog usmjeravanja sredstava na prioritetne obaveze i na održavanje likvidnosti.

Uzimajući u obzir navedeno konstatuje se da je DOO "Agencija za izgradnju i razvoj Berane " u 2022.godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 21.103,00€.

Razlog za lošiji finansijski rezultat :

- o nedostatak sredstava za realizaciju planiraniranog budžeta za 2022..godinu,
- o povećanje cijena goriva,građevinskog materijala i rezervnih djelova ,
- o cijene usluga privrednog društva su ostale nepromijenjene.

Tabela 4. Neizmirene obaveze iz 2022 godine

1.	Obaveze prema dobavljačima	191.220,00€
2.	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca zaključno sa 31.12.2022.godine	1.327.251,00€
3.	Obaveze za primljeni avans	8.200,00 €
	UKUPNO:	1.526.671,00€

9.PLANOVI ZA NAREDNI PERIOD

Pored redovnih aktivnosti Agencije za izgradnju i razvoj , defiinisanih statutom , u budućem periodu će biti posvećena pažnja organizovanju tima za izradu projektno-tehničke dokumentacije ,reviziju,vršenje nadzora iizvođenje radova u skladu sa odredbama novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 064/17). Kako bi stvorili uslove za samostalno izvođenje objekata niskogradnje izvršena je nabavka dijela nedostajuće mehanizacije za izgradnju saobraćajnica.

Direktor
Miro Vešović

.....