



**"Agencija za izgradnju i razvoj Berane" d.o.o. Berane**  
Ul. IV Crnogorske broj 11 Berane  
PIB: 03069494 , PDV: 60/31-01086-8 Žiro račun: 550-16760-49  
E-mail: agencija.ba@T-com.me  
Tel: 051/ 232 914 Fax: 051/ 232 914

„Agencija za izgradnju i razvoj Berane,, D00  
Broj:1221  
Datum: 05.11.2025.godine

## IZVJEŠTAJ O RADU

„Agencija za izgradnju i razvoj Berane,,D00 za 2024.godinu sa  
finansijskim poslovanjem



Direktor  
Ivan Radević

.....

## SADRŽAJ

1. Uvod	.....	3
2. Djelatnost „Agencije za izgradnju i razvoj Berana,,doo	.....	3
3. Javni pozivi–tenderi	.....	5
4. Rad građevinske mehanizacije	.....	6
4.1.Struktura građevinske mehanizacije	.....	6
4.1.1. Mehanizacija nabavljen a sopstvenim sredstvima ili naslijeđena	.....	7
4.2. Rad građevinske mehanizacije -lokalni putevi i ulice u toku 2023.godine	....	8
4.2.1. Rad građevinske mehanizacije sa radnim časovima	.....	8
4.2.2.. Rad gradjevinske mehanizacije u toku 2023.godine-zimska služba	..	11
4.3.Trenutno stanje građevinske mehanizacije	.....	13
5.. Asfaltreski radovi u toku 2023.godine	.....	14
5.1. Asfalterski radovi u toku 2023.godine u saradnji sa državnim upravama	.....	15
5.2.Asfalterski radovi na sanaciji oštećenja na kolovozu	.....	17
6.0. Građevinski i ostali radovi	.....	22
6.1.Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija		
6.2.Radovi na izradi cjevastih propusta		
6.3. Usporivači brzine		
6.4.Vertikalna saobraćajna signalizacija		
6.5. Horizontalna saobraćajbna signalizacija	.....	22
7.0 Ulična rasvjeta	.....	26
8.0 Finansijsko poslovanje	.....	31

## **1. UVOD**

DOO “ Agencija za izgradnju i razvoj Berane“-Berane je registrovana kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU u Centralnom regisru Privrednih subjekata u Podgorici 13.11.2015.godine.

DOO “ Agencija za izgradnju i razvoj Berane“-Berane je osnovana za vršenje poslova uređivanja ,unapređivanja ,zaštite i racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta,izgradnje,rekonstrukcije i razvoj lokalnih i nekategorisanih puteva,izgradnje,izgradnje,rekonstrukcije,realizacije investicija od značaja za Opštinu i obavljanje drugih poslova u skladu sa odlukom i drugim aktima.

## **2. DJELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA „AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE,, doo Berane**

Pretežna djelatnost društva je 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Društvo obavlja i sledeće privredne djelatnosti :

- GRAĐEVINARSTVO

41.10 Razrada građevinskih objekata

42.11 Izgradnja puteva

42.91 Izgradnja hidro objekata

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.21 Postavljanje električnih instalacija

42.29 Izgradnja ostalih građevina ,na drugom mjestu napomenutih

43.22 Postavljanje vodovodnih-kanalizacionih,klimatizacionih sistema za grijanje

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Bojenje i zastakljivanje

43.39 Ostali završni radovi

43.91 Krovoporivački radovi

43.99 Ostali specifični nepomenuti građevinski radovi

-Priprema i realizuje program u oblasti investicija

-Investiranje u izgradnji objekata sa zajedničkim ulaganjem sa drugim investitorima

-Investiranje u vrijednosne papire uz saglasnost Osnivača

-Realizacija programa

-Poslovi nadzora nad izvođenjem građevinskih objekata

- FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA

66.19 Ostale pomoćne djelatnosti o pružanju finansijskih usluga

66.20 Obrada odštetnih zahtjeva , procjena rizika i šteta

- POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.32 Upravljanje nekretninama uz nadoknadu

## STRUČNE,NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

### 71.11 Arhitektonske djelatnosti

### 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

- Vršiti izradu planskih dokumenata koje donosi organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa Programom planiranja i uređenja prostora ,propisima za njihovo sprovođenje i drugih akata koji se odnose na organizaciju uređenja i korišćenja prostora .
- Izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata koji se finansiraju iz sredstava Opštine koji se izgradjuju radi utvrđivanja koncepcija objekta,razrade uslova ,načina izgradnje objekata i z a potrebe održavanja objekata,u skladu sa lokacijskim uslovima ,uslovima utvrđenim Zakonom,posebnim propisima donesenim na osnovu zakona ,tehničkim specifikacijama i pravilima struke.
- Vršiti stručni nadzor (kontrolu radova ) u toku projektovanja i građenja objekata,odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola,za objekte koji se finansiraju iz sredstava Opštine do njihovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole.
- Vršiti tehnički pregled objekata po zahtjevima investitora,a saglasno po propisima o izgradnji objekata
- Učestvuje u vođenju dokumentacione osnove u prostoru radi prtaćenja stanja u prostoru i izrade planskih dokumenata.
- Učestvuje u godišnjim izvještajima o stanju uređenja prostora
- Učestvuje u vođenju jedinstvenog informacionog sistema o prostoru
- Vršiti uz naknadu usluge trećim licima u okviru svog djelokrugau skladu sa zakonom,drugim propisima,statutom Agencije i drugim aktima Agencije
- Agencija može da zaključuje ugovore i druge poslove u okviru svoje djelatnosti upisane u CRPS
- Neposredno priprema informacije i analize koje se odnose na organizaciju uređenje i korišćenje prostora.
- Prati i proučava primjenu propisa i ostvarivanje efekata koji se odnose na organizaciju i korišćenje prostora i inicira izmjene i dopune postojećih,odnosno donošenje novih propisa iz ove oblasti.
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Djelatnosti koje društvo obavlja finansiraju se iz sredstava Opštine do njihovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole.

- 80.10 Djelatnost privatnog obezbeđenja

Društvo obavlja i druge poslove koji služe racionalnijem korišćenju imovina Društva i efikasnijem poslovanju.

### **3- POZIVI ZA JAVNO NADMETANJE –TENDERSKA PROCEDURA**

U toku 2024.godine sprovedena je procedura javnih nabavki (tenderski postupci) za nabavku roba i izvođenje radova i to :

#### POZIVI ZA JAVNO NADMETANJE

U toku 2024.godine sprovedena je procedura javnih nabavki (tenderski postupci) za nabavku roba i izvođenje radova i to :

- Javni poziv broj 1/24 A od 15.02.2024.godine za nabavku goriva. U postupku je izvršen izbor dobavljača AD „JUGOPETROL“ Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 99.173,56 € bez PDV-a, PDV iznosi 20.826,44 €.
- Javni poziv broj 2/24 A od 01.04.2024.godine za nabavku putničkog automobila. U postupku je izvršen izbor dobavljača „Alliance“ DOO Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 25.119,03 € bez PDV –a, PDV iznosi 4.314,09 € .
- Javni poziv broj 3/24 A od 05.04.2024.godine za nabavku djelova za mehanizaciju.U postupku je izvršen izbor dobavljača Perspektiva AD Bijelo Polje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 41.210,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 7.152,15 € .
- Javni poziv broj 4/24 A od 08.04.2024.godine za održavanje i servisiranje vozila i mehanizacije.U postupku je izvršen izbor dobavljača Perspektiva AD Bijelo Polje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 41.210,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 7.152,15 € .
- Javni poziv broj 5/24 A od 13.05.2024.godine za nabavku polovnog dizel kompresora.Postupak poništen.
- Javni poziv broj 6/23 A od 13.05.2024.godine za nabavku motorne prskalice za emulziju. U postupku je izvršen izbor dobavljača Mil-Miro Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 7.700,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 1.336,36 € .
- Javni poziv broj 7/24 A od 27.05.2024.godine za nabavku polovnog bagera. U postupku je izvršen izbor dobavljača Perspektiva AD Bijelo Polje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 60.900,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 12.789,00 € .
- Javni poziv broj 8/24 A od 04.06.2024.godine za nabavku mašina za grebanje asfalta.Postupak poništen.
- Javni poziv broj 9/24 A od 16.07.2024.godine za nabavku mašina za grebanje asfalta (ponovljeni postupak).Postupak poništen.
- Javni poziv broj 10/24 A od 30.09.2024.godine za nabavku materijala za održavanje ulične rasvjete.U postupku je izvršen izbor dobavljača “Znak”DOO Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 40.000,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 6.942,14 € .
- Javni poziv broj 11/24 A od 23.12.2024.godine za nabavku svetiljki i opreme za svetiljke.U postupku je izvršen izbor dobavljača “Znak” DOO Podgorica prema usvojenoj ponudi u iznosu od 24.793,39 € bez PDV –a, PDV iznosi 5.206,61 € .

## **4. RAD GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE**

### **4.1 Struktura građevinske mehanizacije**

Agencija za izgradnju i razvoj Berana DOO raspolaze mehanizacijom koja je:

- kupljena (finansirana) iz svojih budžetskih sredstava,
- naslijeđena iz ranijeg perioda (kao pravni nasljednik Agencije za investicije i razvoj ),
- dobijena u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Crne Gore, donatorima ( mehanizacija „Mašinskog prstena,, ).

#### 4.1.1 Mehanizacija nabavljena sopstvenim sredstvima ili naslijeđena iz ranijeg perioda

Mehanizaciju nabavljenu sopstvenim sredstvima čine sledeće mašine i vozila :

Tabela 1. Mehanizacija nabavljena iz sopstvenog budžeta ili naslijeđena iz ranijeg perioda					
r.b	Naziv i tip mašine / vozila	Broj kom	Reg.oznaka	Osnovne teh.n.karakteristike	Napomena
1	Čeoni utovarivač ULT-160	1	Radna mašina	Čeoni utovarivač („utovarna kašika,,) zapremine korpe 2 m3	Naslijeđena iz ranijeg perioda
2	Bager sa dubinskom korpom OK 70	1	BA- AA-013	Bager sa dubinskom korpom-točkaš. Zapremina korpe 0,8 m3	Kupljen u tenderskom postupku
3	Kombinovana mašina ICB	1	B1-AA-012	Kombinovana mašina	Kupljena u tenderskom postupku
4	Kamion kiper MAN-	1	BA-AV -970	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 7 m3	Kupljen u tenderskom postupku
5	Kamion kiper MAN-	1	BA-AV-801	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 10 m3	Kupljen u tenderskom postupku
6	Auto podizač sa korpom	1	BA-	Auto podizač sa korpom za održavanje ulične rasvete. Dohvat korpe do 8 m	Naslijeđena iz ranijeg perioda
7	Mašina za rezanje asfalta tipa „JONSERED „	1	Ne registruje se	Mašina sa rotacionim nožem za rezanje asfalta	Kupljena u tenderskom postupku
8	Mašina za rezanje asfalta DMB	1	Ne registruje se	Mašina sa rotacionim nožem za rezanje asfalta	Naslijeđena iz ranijeg perioda
9	Mašina za obježavanje horizontalne signalizacije-kompresor	1	Ne registruje se	Mašina za obježavanje linija na kolovozu-horizontalna signalizacija,kompresor	Kupljena u tenderskom postupku
10	Kamion kipper MAN	1	BA -AA 003	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 10 m3	Kupljen u tenderskom postupku
11	Valjak tezine cilindar-cilindar 3,5 t	1	Ne registruje se	Valjak za asfalt	Kupljen u tenderskom postupku

12	Valjak tezine 3 t cilindar-guma	1	Ne registruje se	Valjak za asfalt	Kupljen u tenderskom postupku
13	Mašina za mašinsku ugradnju asfalta -finišer BOMAG	1	Ne registruje se	Mašinska ugradnja asfalta	Kupljen u tenderskom postupku
14	Vozilo „putar,, Ford tranzit	1	BA- BC 419	Vozilo za prevoz radnika i opreme	Kupljen u tenderskom postupku
15	Kamion kiper MAN	1	U toku registracija	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 10 m3	Kupljen u tenderskom postupku
16	Buldozer ,CAT,,	1	Ne registruje se	Buldozer sa pokretnim nožem	Kupljen u tenderskom postupku
17	Niskonoseća prikolica	1	BA	Prikolica za transport mehanizacije	Kupljen u tenderskom postupku
18	Bager CASSE	1	Ne registruje se		Kupljen u tenderskom postupku

Tabela 2. Mehanizacija nabavljena u saradnji sa donatorima i Ministarstvom poljoprivrede-„Mašinski prsten,,

r.br	Naziv i tip mašine / vozila	Broj kom	Reg.oznaka	Osnovne tehn.karakteristike	Napomena
1	Greder HBM 110 sa srednjim rotacionim raonikom-nožem	1	Radna mašina	Greder sa srednjim rotacionim raonikom-nožem	Mašinski prsten
2	Kombinovani vibracioni valjak CAT ,14tona	1	Radna mašina	Kombinovani vibracioni valjak 14 tona	Mašinski prsten
3	Kombinovana mašina CAT 450	1	PG-AA-	Kombinovana mašina	Mašinski prsten
4	Kamion kiper Mercedes-Benc	1	BA-CG-579	Kamion kiper.Zapremina tovarnog prostora 5 m3	Mašinski prsten

Tabela 3. Mehanizacija nabavljena u saradnji sa donatorima i nadležnim ministarstvima

r.br	Naziv i tip mašine / vozila	Broj kom	Reg.oznaka	Osnovne tehn.karakteristike	Napomena
1	Namjenska mašina za čišćenje snijega -traktor TERION sa frezom i raonikom za snijeg	1	BA-	Namjenska mašina za čišćenje snijega -traktor TERION sa frezom i raonikom za snijeg	Donacija-Ministrastvo poljoprivrede I ruralnog razvoja

2	Traktori „AGROMAŠ,, 55 , 65	4	Radna mašina	Traktori naknadno opremljeni noževima za snijeg. Upotrebljavaju se u toku zimske službe	Donacija. Jedan traktor ustupljen opštini Petnjica ,nakon dobijanja novog statusa opštine
Traktor snegočistač <b>LOVOL TX 904</b> Model,code.: TM5X1A904-010KQH2					
3	Serijski broj : FTTM5A34JRZ000019 Snaga : 66,2 kW Proizveden : 01/2024 pogonsko gorivo: dizel	1	Radna mašina	Traktori naknadno opremljeni noževima za snijeg. Upotrebljavaju se u toku zimske službe	Donacija-Ministrastvo poljoprivrede I ruralnog razvoja

#### **4.2. Rad građevinske mehanizacije u toku 2024.godine**

U toku 2024.godine je vršeno izvođenje radova građevinskom mehanizacijom kojom raspolaže Agencija za izgradnju i razvoj Berana . Radovi su izvođeni u skladu sa potrebama mjesnih zajednica ,planom rada i opredijeljenim budžetskim sredstvima .Nabavkom mehanizacije su značajno smanjeni troškovi redovnog održavanja u toku zimske služne i izvođenja radova na održavanju puteva i ulica ,čime je postignuta značajna ušteda za ukupan budžet opštine.Takođe je značajno povećan obim poslova i dobijena mogućnost boljeg planiranja radova u svim mjesnim zajednicama ,isključena je zavisnost od mehanizacije privatnih privrednih društava.

U tabelarnom prikazu je dat pregled izvedenih radova građevinske mehanizacije u toku 2024.godine.

##### **4.2.1 Rad građevinske mehanizacije na održavanju puteva i ulica u toku 2024.godine sa prikazanim efektivnim radnim satima**

Na osnovu plana rada vršene su intervencije i sanacioni radovi na makadamskim putevima i ulicama . Ukupno realizovano 4.976 radnih sati . Pozicije građevinskih radova su obuhvatale :mašinsko profilisanje postojeće trase puta, valjanje i stabilizacija posteljice, nasipanje materijalom iz prirodnog pozajmišta sa razastiranjem i valjanjem, priprema za asfaltiranje. Svi radovi su izvedeni mehanizacijom sa kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berana“ doo.Pregled rada građevinske mehanizacije u toku 2024.godine je prikazan u Tabeli 4.

##### **Rad građevinske mehanizacije na održavanju puteva i ulica u toku 2024.godine sa prikazanim efektivnim radnim satima**

**Tabela.br.4**

Red ni.	Lokacija radova	Radni sati	Opis radova
1.	Budimlja	6	Profilisanje i nasipanje
2.	Budimlja	9	Uklanjanje šuta
3.	Štitare	12	Čišćenje snijega
4.	Pešca	1	Zapuna rupa, čepovanje

5.	Pešca	3	Čišćenje snijega
6.	Beranselo	1	Zapuna udarnih rupa
7.	Beranselo	2	Čišćenje snijega
8.	Gradska zona	5	Ispuna udarnih rupa
9.	Gradska zona	6	Uklanjanje šuta
10.	Gradska zona	5	Iskop kanala
11.	Gradska zona	6	Čišćenje snijega
12.	Dolac	4	Čišćenje snijega
13.	Lužac	6	Čišćenje snijega
14.	Lužac	1	Profilisanje i nasipanje
15.	Buče	5	Čišćenje snijega
16.	Pračevac	8	Profilisanje i nasipanje
17.	Vinicka	9	Čišćenje snijega
18.	Šekular	7	Čišćenje snijega
19.	Vuča	4	Čišćenje snijega
20.	Zagrad	13	Čišćenje snijega
21.	Rujišta	11	Čišćenje snijega
22.	Gornje Zaostro	4	Čišćenje snijega
23.	Bastahe	9	Čišćenje snijega
24.	Glavaca	6	Čišćenje snijega
25.	Kurikuće	2	Čišćenje snijega
26.	Banjevac	2	Čišćenje snijega
27.	Skakavac	2	Čišćenje snijega
28.	Rovca	4	Čišćenje snijega
29.	Lokve	5	Čišćenje snijega
30.	Polica	4	Nasipanje i profilisanje
31.	Pracevac	5	Nasipanje i profilisanje
32.	Petnjik	2	Nasipanje i profilisanje
33.	Kržulje	6	Nasipanje i profilisanje

34.	Budimlja	4	Uklanjanje šuta
35.	Šekular	5	Čišćenje snijega
	UKUPNO	184 h	

## FEBRUAR, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Radni sati	Opis radova
1.	Beranselo	5	Iskop kanala
2.	Dapsiće	2	Profilisanje puta
3.	Donje Luge	14	Proboj puta
4.	Rudeš-Budimlja	5	Ravnanje, profilisanje
5.	Gradska zona	12	Čišćenje, uklanjanje otpada
6.	Gradska zona	10	Zapuna udarnih rupa
7.	Gornje Zaostro	9	Proboj puta
8.	Rovca	68	Nasipanje i profilisanje
9.	Beranselo	7	Nasipanje i profilisanje
10.	Gornje Zaostro	6	Nasipanje i profilisanje
11.	Dolac	3	Prevoz i uklanjanje šuta
12.	Donje Luge	3	Uklanjanje šuta
13.	Goražde	3	Nasipanje i profilisanje
14.	Donje Zaostro	9	Nasipanje i profilisanje
	UKUPNO	156 h	

## MART, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija	Broj sati	Opis radova
1.	Petnjik	16	Uklanjanje šuta i nasipanje
2.	Dolac	3	Uklanjanje šuta i nasipanje
3.	Donja Ržanica	42	Nasipanje i profilisanje
4.	Pešca	13	Nasipanje i profilisanje
5.	Dapsiće	27	Proboj puta

6.	Kaludra	11	Kopanje kanala
7.	Polica	9	Nasipanje i profilisanje
8.	Gradska zona	35	Nasipanje i profilisanje i valjanje
9.	Donje Luge	8	Profilisanje puta
10.	Budimlja	19	Nasipanje i profilisanje
11.	Štitare	11	Nasipanje i profilisanje
12.	Rovca	9	Profilisanje
13.	Vinicka	7	Nasipanje i profilisanje
14.	Šekular	23	Uklanjanje klizišta i kopanje kanala
15.	Rujišta	13	Profilisanje puta

APRIL, 2024 godine.

Redn i.br.	Lokacija Radova	Radni Sati	Opis Poslova
1.	Vinicka	6	Valjanja materijala
2.	Mašte	21	Valjanje nasipa
3.	Gradska zona	6	Valjanja materijala
4.	Buće	6	Valjanja materijala
5.	Buće	11	Čepovanjeudarnih rupa
6.	Šekular	7	Uklanjanje udarnih rupa
7.	Gradska zona	2	Uklanjanje odrona
8.	Buće	4	Proboj puta
9.	Donje Zaostro	4	Uklanjanje klizišta
10.	Gradska zona	5	Kopanje kanala za odvod
11.	Lužac	13	Uklanjanje,utovar istovar
12.	Veliđe	5	Proboj puta
13.	Vinicka	16	Profilisanje, nasipanje puta
14.	Mašte	116	Profilisanje, nasipanje puta
15.	Gradska zona	12	Profilisanje, nasipanje puta
16.	Buće	18	Profilisanje, nasipanje puta

17.	Buče	10	Valjanje asfalta
18.	Petnjik	3	Nasipanje
19.	Štitare	3	Nasipanje
20.	Bastahe	3	Nasipanje
21.	Budimlja	1	Nasipanje
22.	Babino	1	Nasipanje
23.	Dolac	5	Nasipanje
24.	Gradska zona	9	Nasipanje
25.	Beranselo	3	Nasipanje
26.	Veliđe	2	Nasipanje
27.	Jelovica	2	Nasipanje
28.	Petnjik	1	Nasipanje
29.	Babino	12	Nasipanje
30.	Budimlja	6	Nasipanje
31.	Jugovine	3	Asfaltiranje
32.	Lužac	6	Nasipanje
33.	Lubnice	5	Nasipanje
34.	Polica	12	Nasipanje
35.	Luge	2	Uklanjanje šuta
36.	Rujišta	3	Nasipanje
37.	Gornje Zaostro	3	Nasipanje
38.	Cmiljevica	6	Nasipanje
39.	Lokve	2	Prevoz mašine
40.	Petnjik	1	Prevoz mašine
41.	Dolac	1	Prevoz mašine
42.	Zagrad	2	Prevoz mašine
UKUPNO		359h	

## MAJ, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Radni stai	Opis poslova
1.	Zagrad	268	Nasipanje i profilisanje materijala
2.	Lokve	3	Nasipanje i profilisanje materijala
3.	Kaludra	24	Nasipanje i profilisanje materijala
4.	Buče	20	Nasipanje i profilisanje materijala
5.	Gradska zona	4	Nasipanje i profilisanje materijala
6.	Gradska zona	22	Asfaltiranje, čepovanje
7.	Zaostro	2	Nasipanje
8.	Budimlja	1	Nasipanje
9.	Rovca	18	Nasipanje
10.	Dapsiće	35	Proboj šumskog puta
11.	Cmiljevica	12	Nasipanje
12.	Šekular	7	Uklanjanje klizista
13.	Zaostro	6	Čepovanje udarnih rupa
14.	Dolac	2	Asistencija
15.	Lužac	2	Iskop kanala
16.	Pešca	3	Nasipanje
17.	Hareme	2	Nasipanje
18.	Beranselo	8	Nasipanje
19.	Rujišta	7	Nasipanje
UKUPNO		446 h	

## JUN, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Radni sati	Opis radova
1.	Gradsko jezgro	41	Utovar materijala,nasipanje, odvođenje šuta,čepovanje udarnih rupa,prevoz asfalta
2.	Pešića rupe	19	Nasipanje, planiranje materijala
3.	Petnjik	14	Uklanjanje šuta, nasipanje puta
4.	Vuča	8	Uklanjanje klizišta

5.	Rovca	19	Čepovanje i asfaltiranje udarnih rupa
6.	Cmiljevica	44	Probijanje puteva i nasipanje
7.	Zagrad	125	Profilisanje i nasipanje puta
8.	Dapsice	14	Popravka i nasipanje puta
9.	Buče	5	Čepovanje i asfaltiranje udarnih rupa
10.	Babino	4	Prevoz i ugradnja nasipa
11.	Jelovica	7	Prevoz i ugradnja materijala
12.	Lužac	16	Čepovanje i asfaltiranje udarnih rupa
13.	Šiška	10	Popravka puta
14.	Štitare	5	Prevoz i ugradnja nasipa
UKUPNO		331 h	

## JUL, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Broj sati	Opis radova
1.	Jelovica	253	Iskop,prevoz,ugradnja nasipa i profilisanje puta
2.	Gradsko jezgro	69	Čepovanje i ugradnja asfalta udarnih rupa
3.	Petnjik	15	Uklanjanje šuta
4.	Gradsko jezgro	26	Uklanjanje klizišta i ugradnja nasipa
5.	Donja Ržanica	5	Ugradnja nasipa na oštećenom mostu
6.	Rujišta	26	Profilisanje i nasipanje puta
7.	Štitare	7	Uklanjanje klizišta
8.	Rovca	8	Asfaltiranje udarnih rupa
9.	Kurikuće, Šiška	18	Popravka i nasip puta
10.	Femića krš	3	Nasip i popravka puta
UKUPNO		370 h	

## AVGUST, 2024 god.

Redni br.	Lokacija radova	Broj sati	Opis radova
1.	Šekular	432	Iskop, profilisanje, nasipanje puta
2.	Šiška	25	Nasipanje i profilisanje puta
3.	Reljina	9	Popravka puta

4.	Pešića rupe	4	Popravka puta
UKUPNO		470 h	

## SEPTEMBAR, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Radni sati	Opis radova
1.	Šekular	472	Iskop, profilisanje, nasipanje puta
2.	Buče	13	Popravka puta, asfaltiranje udarnih rupa
3.	Lokve	15	Popravka puta
4.	Beranselo	3	Asfaltiranje udarnih rupa
5.	D. Ržanica	10	Uklanjanje šuta iz korita rijeke
6.	Pešca	8	Kopanje kanala
7.	Šiška	11	Popravka puta
8.	Vuča	6	Popravka puta
9.	Budimlja	5	Uklanjanje zemlje
10.	Gradsko jezgro	7	Uklanjanje šuta
11.	Donje Luge	2	Uklanjanje šuta
12.	Pešca	3	Asfalt
UKUPNO		554 h	

## OKTOBAR, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Radni sati	Opis radova
1.	Šekular	353	Iskop, profilisanje nasipanje puta
2.	Dapsiće	59	Nasipanj, profilisanje uklanjanje šuta
3.	Gradska zona	34	Čepovanje, nasipanje i asfaltiranje
4.	Kurikuće	30	Čepovanje i asfaltiranje puta
5.	Banjevac	4	Uklanjanje klizišta
6.	Gornje Zaostro	40	Uklanjanje klizišta i nasipanje puta
7.	Lokve	5	Nasip
8.	Rovca	35	Nasipanje puta i profilisanje

9.	Kaludra	11	Uklanjanje odrona
10.	Jelovica	7	Popravka puta
11.	Polica	9	Popravka i nasip puta
12.	Pešca	4	Uklanjanje šuta
13.	Vinicka	4	Kopanje kanala za vodu
14.	Beranselo	8	Uklanjanje zemljišta i šuta
15.	Polica	48	Probijanje šumskih puteva
16.	Bubanje	8	Probijanje puta
17.	Donje Luge	3	Probijanje puta
18.	Samograd	4	Prevoz mašine
UKUPNO		666 h	

## NOVEMBAR, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija radova	Radni sati	Opis radova
1.	Šekular	240	Nasipanje, profilisanjeputa
2.	Dapsiće	44	Nasipanje, profilisanjeputa, asfalt
3.	Buče	10	Nasipanje, profilisanjeputa
4.	Pešca	12	Nasipanje, profilisanjeputa
5.	Vinicka	8	Nasipanje, profilisanjeputa
6.	Gornje Zaostro	11	Nasipanje, profilisanjeputa
7.	Rovca	51	Nasipanje, profilisanjeputa
8.	Petnjik	12	Nasipanje, profilisanjeputa
9.	Jelovica	2	Nasipanje
10.	Budimlja	15	Čepovanje i asfaltiranje udarnih rupa
11.	Kaludra	13	Uklanjanje odrona
12.	Šekular	21	Uklanjanjeklizišta
13.	Lužac	8	Kopanje kanala za vodu
14.	Dolac	8	Kopanje kanala za vodu
15.	Gradska zona	21	Čišćenje snijega

16.	Gornje Zaostro	7	Čišćenje snijega
17.	Gornja sela	9	Čišćenje snijega
18.	Rujišta	10	Čišćenje snijega
19.	Skakavac	10	Čišćenje snijega
20.	Dolac	4	Čišćenje snijega
21.	Lužac	4	Čišćenje snijega
UKUPNO		520 h	

## DECEMBAR, 2024 godine.

Redni br.	Lokacija	Radni sati	Opis poslova
1.	Lokve	20	Čišćenje snijega
2.	Grad	19	Čišćenje snijega
3.	Grad	136	Napisanje profilisanje
4.	Rujišta	25	Napisanje profilisanje
5.	Rujišta	36	Čišćenje snijega
6.	Budimlja	25	Nasipanje profilisanje, asfaltiranje, čepovanje
7.	Lužac	41	Nasipanje i profilisanje
8.	Lužac	6	Čišćenje snijega
9.	Dapsiće	31	Čišćenje snijega
10.	Dapsiće	2	Asfaltiranje udarnih rupa
11.	Šekular	82	Čišćenje snijega
12.	Šekular	24	Uklanjanje klizišta
13.	Dolac	5	Nasipanje i profilisanje
14.	Dolac	7	Čišćenje snijega
15.	Zagrad	15	Čišćenje snijega
16.	Jelovica	18	Čišćenje snijega
17.	Zaostro	13	Čišćenje snijega
18.	Zaostro	2	Nasipanje i profilisanje
19.	Donja Ržanica	4	Čišćenje snijega

20.	Donja Ržanica	9	Uklanjanje klizišta, nasipanje profilisanje
21.	Rovca	14	Čišćenje snijega
22.	Štitare, Bujanje	29	Čišćenje snijega
23.	Crni Vrh	17	Čišćenje snijega
24.	Skakavac	12	Čišćenje snijega
25.	Skakavac	6	Uklanjanje klizišta
26.	Donje Luge	5	Uklanjanje štuta
27.	Vinicka	20	Uklanjanje klizišta i nasipanje
28.	Gornja sela	37	Čišćenje snijega
29.	Vuča	14	Čišćenje snijega
UKUPNO		674 h	

Ukupan broj radnih sati mehanizacije u 2024 godini je **4.976,0** od čega zimska služba 1.014,0 radnih sati, ostali radovi 3.962,0 radna sata.

Na osnovu plana rada vršene su intervencije i sanacioni radovi na makadamskim putevima i ulicama. Tabelom je prikazana ukupna realizacija radnih sati. Pozicije građevinskih radova su obuhvatale:

- mašinsko profilisanje postojeće trase puta,
- valjanje i stabilizacija posteljice ,
- nasipanje materijalom iz prirodnog pozajmišta sa razastiranjem i valjanjem
- priprema za asfaltiranje.

Svi radovi su izvedeni mehanizacijom „AGENCIJE ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANA“ DOO.

#### **4.2.2 Rad mehanizacije u toku zimske službe održavanja 2024.godine**

Radovi na održavanju puteva i ulica u toku zimske službe su obuhvatali radove na čišćenju snijega i posipanje soli za periode rada :

- period 1 od 01.01.2024.godine do 15.03.2024.godine
- period 2 od 15.10.2024.godine do 31.12.2024.godine

U naznačenom periodu je vršeno zimsko održavanje lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi u ukupnoj dužini od oko 380 km kao i na gradskim ulicama u dužini od oko 20 km. Mehanizacija je bila angažovana ukupno **1.014,0** radnih sati .Pregled rada građevinske mehanizacije u toku zimske službe 2024.godine je prikazan u Tabeli 6 .

Tabela 6

<b>Pregled ulica i puteva na kojima su vršene intervencije u toku zimske službe,za 2024.god.</b>		
Tabela 6.Pregled ulica i puteva za intervencije u toku zimske službe,za 2024.god		
r.br	Relacije	
1	Čišćenje snijega na gradskim ulicama (gradska zona ) mašinama opremljenim za čišćenje snijega . Čišćenje oko 20 km gradskih ulica	
2	Posipanje soli -1-gradske ulice ,2-kritične dionice u prigradskim naseljima sa velikim podužnim nagibima	
3	Čišćenje snijega u nselju Dolac,na putnim pravcima:1-Berane-Dolac (ulice u naselju Dolac ,2-kapela,pored manastira-magistrala ,3-kružni put pored mjesnog doma,4-Gruice-Lužac ,5- Nacional-Donji Lužac	
4	Čišćenje snijega u naselju Lužac :1- Dolac-mjesno groblje-škola-Milac (dva pravca )-Lubnički put ,2-Pešići-dom Pešca-magistrala	
5	Čišćenje snijega u naselju Buče -putni pravci :1.-Pešca-Podovi-škola Buče - crkva -Gradinsko polje-stari put -Pešca; 2-motel Buče-stari put -Joksimovići - Cemovići ;3 -Mikovići-crkva , 4- crkva-Golubovići-stari put ,5-Bistrica-Banjevac, 6-Buče- Jugovine ,Potoci	
6	Čišćenje snijega u naselju Pešca :1-magistrala-mjesni dom-gornja Pešca ( brdo ), 2-Ulice u Donjim Pešcima	
7	Čišćenje snijega na putnom pravcu Pešca-Lubnice- Kurikuće	
8	Čišćenje snijega u naselju Vinicka na putnim pravcima : 1-magistrala-crkva-Ljute 2- magistrala-stari put ,3- lokalni putevi u naselju	
9	Čišćenje snijega u MZ Šekular -na putnim pravcima:1- Rijeka Mrsenića-Šekular -Laze ,2 -Rijeka Marsenića-Lipovica-Ulica-Lekići-Rmuši	
10	Čišćenje snijega na putnim pravcima : hotel Berane-Donja Ržanica-Kaludra-Babići	
11	Čišćenje snijega u naselju Donja Ržanica : 1- lokalni putevi u naselju , 2- Bijedanj	
12	Čišćenje snijega na putnim pravcima :1-Donja Ržanica- Zagorje- Petnjik	
13	Čišćenje snijega na ulicama u nselju Luge : ulice i lokalni putevi u naselju	
14	Čišćenje snijega na putnim pravcima 1-hotel Berane-Jasikovac-Mršina bara-ciglana-magistrala ,2-mršina bara-Petnjik (putevi u naselju )	
15	Čišćenje snijega na putnim pravcima:1-Skakavac-Štitare-Bubanje -Kaludra	
16	Čišćenje snijega na putnim pravcima :Štitare Ruišta- deponija Ruišta	

17	Čišćenje snijega na putnim pravcima: Beranselo-Luke-Gornje Zaostro-Seoce, 2. lokalni putevi u naselju ,3- Donje Zaostro	
18	Čišćenje snijega na putnim pravcima u naselju Beranselo ( ulice u naselju )	
19	Čišćenje snijega na putnim pravcima u MZ Polica :1-Groc-Mašte-Babino-vojni put-Jaštak, 2- Zagrađe-škola-Gornje Zagrađe ,3- magistrala-Tmušići 4-Dragosava , 5-lokalni putevi u naselju	
20	Čišćenje snijega u naselju Budimlja (putevi u naselju )	
21	Čišćenje snijega na putnim pravcima u naselju Dapsići : (1-magistrala-škola-crkva ) ,2-putevi u naselju	
22	Čišćenje snijega na putnim pravcima: 1-Donja Ržanica- Rovca , 2-putevi u naselju Rovca	
23	Čišćenje snijega na putnim pravcima :Lubnice-Glavaca	
24	Čišćenje snijega na putnom pravcu : Široki lug- Praćevac ,2-Kržulje ,3-Putevi u naselju	
25	Čišćenje snijega na putnom pravcu :1- Dolac-Crni Vrh-Vučica , 2- Lubnice-Bastahe-Rožca	
26	Čišćenje na putnim pravcima koji nijesu obuhvaćeni tabelom na osnovu zahtjeva građana (smrtni slučajevi, bolest , i dr... )	

Zimsko održavanje ,na naznačenim putnim pravcima, je vršeno u više vremenskih intervala u zavisnosti od visine sniježnog pokrivača i potreba u mjesnim zajednicama .Vršene su intervencije na lokacijama koje nijesu obuhvaćene prikazanom tabelom -radovi izvršeni na zahtjev građana i predstavnika mjesnih zajednica.

#### 4.3 Trenutno stanje građevinske mehanizacije

Mehanizacija se održava i servisira sredstvima Agencije za izgradnju i razvoj Berana. Broj radnih sati mašina je različit u zavisnosti od starosti i tipa mašina.U okviru daljih aktivnosti se predviđa dodatna obuka i osposobljavanje servisne službe za održavanje mašina.

U toku 2024.godine mehanizacija ,sa kojom raspolaže Agencije za izgradnju i razvoj, je je obavila poslove od 4.976,0radnih sati , čija vrijednost po prosječnim tržišnim cijenama iznosi 4.976,0 h x 75 €/h =373.200,0 €.

## **5 . ASFALTERSKI RADOVI UGOVORENI I IZVEDENI U TOKU 2024.godine**

Asfaltni radovi , izvedeni u toku 2024 .godine ,na području opštine Berane, se generalno mogu podijeliti u dvije grupe i to :

- Asfaltiranje saobraćajnica i lokalnih puteva -sanacija i modernizacija postojećih lokalnih puteva i ulica na području opštine Berane .Radovi izvedeni na osnovu tenderskih postupaka i ugovora sa Upravom za kapitalne projekte CG.
- Asfaltni radovi na sanaciji lokalnih puteva ,ulica i sanacija oštećenja na kolovozu („udarne rupe,„ ) izvedeni na osnovu tenderskih postupaka za nabavku asfaltne mase i ponuda izvođača radova.Asfaltni radovi iyvedeni radnom snagom i mehanizacijom kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berane,,DOO.

## **5.1 Pregled izvedenih asfaltnih radova. Asfaltiranje saobraćajnica i lokalnih puteva - ( sanacija i modernizacija postojećih lokalnih puteva i ulica na području opštine Berane. Radovi izvedeni na osnovu tenderskog postupka i ugovora sa Upravom za kapitalne projete CG.**

U toku 2024.godine su asfaltirani radovi u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte ugovoreni su radovi na osnovu ugovora iz programa „**17 020- Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje**„ za 2024.godinu ( amandmani). Sve aktivnosti oko javnih poziva, izbora izvođača radova ,ugovorne dokumentacije, izbora izvođača radova je vršila Opština Berane.

### **5.2) Asfaltni radovi na sanaciji lokalnih puteva i ulica, sanacija oštećenja na kolovozu**

Nabavka asfaltne mase je vršena na osnovu sprovedenih tenderskih postupaka i to :

- Javni poziv broj 14/23 A od 24.10.2023.godine za proizvodnju i isporuku asfaltne mase AB 11, BNS 22 za asfaltiranje na području Opštine Berane u toku 2023.godine. U postupku je izvršen izbor dobavljača „TOFI“ DOO Rožaje prema usvojenoj ponudi u iznosu od 486.395,00 € bez PDV –a, PDV iznosi 102.142,95 €

Ugradnju asfaltne mase je vršila „Agencija za izgradnju i razvoj Berana“doo svojom radnom snagom i mehanizacijom. U toku 2024 godine ugrađeno je ukupno **2.129,24** tona asfaltne mase u vrijednosti od **196.271,66**. Količine asfaltne mase i lokacije ugradnje su prikazane u preglednoj tabeli.

<b>PREGLED KOLIČINA UGRAĐENE ASFALTNE MASE za asfaltiranje lokalnih puteva u toku 2024.godine (tender raspisan krajem 2023.godine ) .Vrijednost nabavke 600.000,0 evra. Ugovorena vrijednost 588.537,95 evra ,ugovor broj 1747 od 26.12.2023.godine )</b>						
Asfaltnu masu isporučivalo privredno društvo DOO „TOFI,, Rožaje						
r.br	Opis pozicija	jed.mjere	Količina	Cijena po jed.mj bez PDV-a	Ukupna cijena	Mjesto ugradnje
1	Otpremnica broj <b>2327</b> od 15.04..2024.godine. AB 11	tona	<b>30,76</b>	78,00 €	2.399,28 €	Buče ,stari put izravnjanje i presvlačenje, b =4 m ,L= 265 m
2	Otpremnica broj <b>2323</b> od 15.04..2024.godine. AB 11	tona	<b>32,08</b>	78,00 €	2.502,24 €	
3	Otpremnica broj <b>2322</b> od 15.04..2024.godine. AB 11	tona	<b>30,68</b>	78,00 €	2.393,04 €	
4	Otpremnica broj <b>2321</b> od 15.04..2024.godine. AB 11	tona	<b>31,98</b>	78,00 €	2.494,44 €	
5	Otpremnica broj <b>2321</b> od 25.04..2024.godine. AB 11	tona	<b>16,20</b>	78,00 €	1.263,60 €	Krpljenje rupa Buče-Jerebice
6	Otpremnica broj <b>2355</b> od 01.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>33,72</b>	78,00 €	2.630,16 €	Buče, putevi u naselju, izravnjanje i presvlačenje
7	Otpremnica broj <b>2352</b> od 01.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>31,30</b>	78,00 €	2.441,40 €	
8	Otpremnica broj <b>2351</b> od 01.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>30,36</b>	78,00 €	2.368,08 €	
9	Otpremnica broj <b>2350</b> od 01.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>30,44</b>	78,00 €	2.374,32 €	
10	Otpremnica broj <b>2348</b> od 01.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>37,10</b>	78,00 €	2.893,80 €	
11	Otpremnica broj <b>2346</b> od 01.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>37,20</b>	78,00 €	2.901,60 €	
12	Otpremnica broj <b>2490</b> od 08.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>35,40</b>	76,60 €	2.711,64 €	Buče, putevi u naselju, izravnjanje i presvlačenje
13	Otpremnica broj <b>2492</b> od 08.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>20,60</b>	76,60 €	1.577,96 €	

14	Otpremnica broj <b>2433</b> od 13.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>14,80</b>	76,60 €	1.133,68 €	Buce-Jugovine ,sanacija udarnih rupa
15	Otpremnica broj <b>2445</b> od 16.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>15,30</b>	76,60 €	1.171,98 €	Buce-kruzni put,pored Golubovica
16	Otpremnica broj <b>2467</b> od 23.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>20,90</b>	76,60 €	1.600,94 €	Buce krpljenje rupa, Luzac (Milac ) izravnjenje
17	Otpremnica broj <b>2474</b> od 24.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>31,68</b>	76,60 €	2.426,69 €	Lužac, izravnjenje i habajući sloj na lokaciji Milac
18	Otpremnica broj <b>2473</b> od 24.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>30,46</b>	76,60 €	2.333,24 €	
19	Otpremnica broj <b>1722</b> od 24.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>32,10</b>	76,60 €	2.458,86 €	
20	Otpremnica broj <b>1722</b> od 29.05..2024.godine. AB 11	tona	<b>20,04</b>	76,60 €	1.535,06 €	Lužac, izravnjenje i habajući sloj na lokaciji Milac oko 14 tona I Banjevac 6 tona
21	Otpremnica broj 2400 od 30.05.2024.godine. AB 11	tona	<b>20,04</b>	76,60 €	1.535,06 €	Banjevac,zavrsetak radova na lokaciji Milac
22	Otpremnica broj 3184 od 05.06..2024.godine. AB 11	tona	<b>20,24</b>	76,60 €	1.550,38 €	Banjevac,od mosta na brani prema Delevicima
23	Otpremnica broj 3190 od 06.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>20,40</b>	76,60 €	1.562,64 €	MZ Luzac ,od Milca prema groblju
24	Otpremnica broj 3200 od 07.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>20,36</b>	76,60 €	1.559,58 €	MZ Luzac -put prema Docu
25	Otpremnica broj 3157 od 11.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>33,04</b>	76,60 €	2.530,86 €	MZ Beranselo,MZ Dolac,izravnjenje habajuci sloj na Jasinom brdu po 50% Dolac,i 50% Beranselo od naynacene mase
26	Otpremnica broj 3159 od 11.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>38,04</b>	76,60 €	2.913,86 €	
27	Otpremnica broj 3161 od 11.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>30,80</b>	76,60 €	2.359,28 €	
28	Otpremnica broj 3126 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>34,66</b>	72,60 €	2.516,32 €	Asfaltiranje u Donjem Zaostru na tamponu . Pripreme radove uradio BEMAX . Asfaltiranje radila Agencija u duzini od 670,0 m sirine 3 m, BNS 22 , d=6 cm.
29	Otpremnica broj 3128 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>33,40</b>	72,60 €	2.424,84 €	
30	Otpremnica broj 3130 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>30,64</b>	72,60 €	2.224,46 €	
31	Otpremnica broj 3131 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>32,96</b>	72,60 €	2.392,90 €	
32	Otpremnica broj 3163 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>33,10</b>	72,60 €	2.403,06 €	
33	Otpremnica broj 3164 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>31,56</b>	72,60 €	2.291,26 €	
34	Otpremnica broj 3169 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>32,10</b>	72,60 €	2.330,46 €	
35	Otpremnica broj 3171 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>33,56</b>	72,60 €	2.436,46 €	
36	Otpremnica broj 3173 od 12.06.2024.godine. BNS22	tona	<b>33,70</b>	72,60 €	2.446,62 €	
37	Otpremnica broj 3105 od 20.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>31,10</b>	76,60 €	2.382,26 €	Rovca ,sanacija glavnog puta, izravnjenje i presvlacenje.Ugradjeno 120,82 tona asfaltne mase
38	Otpremnica broj 3107 od 20.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>33,64</b>	76,60 €	2.576,82 €	

39	Otpremnica broj 3109 od 20.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>30,40</b>	76,60 €	2.328,64 €	
40	Otpremnica broj 3110 od 20.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,68</b>	76,60 €	1.967,09 €	
41	Otpremnica broj 3086 od 21.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,50</b>	76,60 €	1.953,30 €	Rovca ,sanacija glavnog puta, izravnjenje i presvlačenje.Ugrađeno 124,02 tona asfaltne mase
42	Otpremnica broj 3088 od 21.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>24,40</b>	76,60 €	1.869,04 €	
43	Otpremnica broj 3090 od 21.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,40</b>	76,60 €	1.945,64 €	
44	Otpremnica broj 3092 od 21.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>24,76</b>	76,60 €	1.896,62 €	
45	Otpremnica broj 3094 od 21.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>23,96</b>	76,60 €	1.835,34 €	
46	Otpremnica broj 3001 od 26.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>26,10</b>	76,60 €	1.999,26 €	Rovca ,sanacija glavnog puta, izravnjenje i presvlačenje ostecenih dionica..Ugrađeno 163,44 tone asfaltne mase
47	Otpremnica broj 3004 od 26.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,62</b>	76,60 €	1.962,49 €	
48	Otpremnica broj 3005 od 26.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>32,02</b>	76,60 €	2.452,73 €	
49	Otpremnica broj 3006 od 26.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>29,22</b>	76,60 €	2.238,25 €	
50	Otpremnica broj 3047 od 26.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,48</b>	76,60 €	1.951,77 €	
51	Otpremnica broj 3049 od 26.06.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,00</b>	76,60 €	1.915,00 €	
52	Otpremnica broj 2956 od 01.07.2024.godine. AB 11	tona	<b>15,60</b>	76,60 €	1.194,96 €	Sanacija puta Rovca , I djeloviu MZ Donja Rzanica .Ukupno ugrađeno 68,82 tona asfaltne mase.
53	Otpremnica broj 2957 od 01.07.2024.godine. AB 11	tona	<b>26,46</b>	76,60 €	2.026,84 €	
54	Otpremnica broj 2958 od 01.07.2024.godine. AB 11	tona	<b>26,76</b>	76,60 €	2.049,82 €	
55	Otpremnica broj 2950 od 11.07.2024.godine. AB 11	tona	<b>5,02</b>	76,60 €	465,28 €	Sanacija udarnih rupa Luzac,Dolac,grad. Ugrađeno 5.02 tona
56	Otpremnica broj 3735 od 15.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,00</b>	76,60 €	1.915,00 €	Put Kurikuće -Lubnice (glavni put ),izravnjenje i presvlačenje poteza.Ugrađeno 150,58 tona AB 11
57	Otpremnica broj 3737 od 15.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>19,00</b>	76,60 €	1.455,40 €	
58	Otpremnica broj 3736 od 15.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,18</b>	76,60 €	1.928,79 €	
59	Otpremnica broj 3732 od 15.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>24,50</b>	76,60 €	1.876,70 €	
60	Otpremnica broj 3733 od 15.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>30,56</b>	76,60 €	2.340,90 €	
61	Otpremnica broj 3734 od 15.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>26,34</b>	76,60 €	2.017,64 €	
62	Otpremnica broj 3742 od 16.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>25,20</b>	76,60 €	1.930,32 €	Put Kurikuće-Lubnice (glavni put ),izravnjenje i presvlačenje poteza.Ugrađeno 101,44 tona AB 11
63	Otpremnica broj 3738 od 16.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>23,70</b>	76,60 €	1.815,42 €	
64	Otpremnica broj 3740 od 16.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>26,22</b>	76,60 €	2.008,452	
65	Otpremnica broj 3743 od 16.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>26,32</b>	76,60 €	2.016,11 €	

66	Otpremnica broj 3749 od 17.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>30,10</b>	76,60 €	2.305,66 €	Put Kurikuće-Lubnice (glavni put ),izravnjenje i presvlačenje poteza.Ugrađeno 130,84 tona AB 11
67	Otpremnica broj 3750 od 17.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>33,72</b>	76,60 €	2.582,95 €	
68	Otpremnica broj 3747 od 17.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>30,34</b>	76,60 €	2.324,04 €	
69	Otpremnica broj 3748 od 17.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>36,68</b>	76,60 €	2.809,69 €	
70	Otpremnica broj 3705 od 19.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>28,36</b>	76,60 €	2.172,38 €	Put Kurikuće-Lubnice (glavni put ),izravnjenje i presvlačenje poteza.Ugrađeno 149,30 tona AB 11
71	Otpremnica broj 3704 od 19.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>29,80</b>	76,60 €	2.282,68 €	
72	Otpremnica broj 3701 od 19.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>30,80</b>	76,60 €	2.359,28 €	
73	Otpremnica broj 3702 od 19.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>30,60</b>	76,60 €	2.343,96 €	
74	Otpremnica broj 3703 od 19.10.2024.godine. AB 11	tona	<b>29,74</b>	76,60 €	2.278,08 €	
75	Otpremnica broj 3706 od 23.10.2024.godine. AB11	tona	<b>15,30</b>	76,60 €	1.171,98 €	Udarne rupe u gradu Polimska ulica,Novo Naselje, Dolac ,ugrađeno 15,3 tone
76	Otpremnica broj 3721 od 25.10.2024.godine. AB11	tona	<b>8,64</b>	66,60 €	575,42 €	Udarne rupe, gradske ulice
77	Otpremnica broj 3661 od 06.11.2024.godine. AB11	tona	<b>27,30</b>	66,60 €	2.129,40 €	Sanacija udarnih rupa u MZ Budimlja.Brdo Radunovica, izravnjanja I udarne rupe
78	Otpremnica broj 3630 od 12.11.2024.godine. AB11	tona	<b>22,02</b>	66,60 €	1.466,53 €	Sanacija udarnih rupa u MZ Budimlja.Brdo Radunovica, Rudes kod ciglane ,kod Okova , centar grada .
<b>Ukupno ugrađeno od mase sa tendera</b>			<b>2.129,24</b>	tona	<b>162.207,98 €</b>	UKUPNO preuzeta masa po tenderu u toku 2024.godine
			Vrijednost PDV/a 21 %		34.063,68 €	
<b>UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-om</b>					<b>196.271,66 €</b>	

Sve radove je izvela „Agencija za izgradnju i razvoj Berana” DOO svojom radnom snagom i mehanizacijom.

## **5. GRAĐEVINSKI I OSTALI RADOVI**

### 6.1. Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije

U okviru redovnih aktivnosti „Agencije za izgradnju i razvoj Berana,,DOO vršena je izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na gradskim ulicama i to : 1- obježavanje pješačkih prelaza na kolovozu ,2-obježavanje podužnih , isprekidanih i punih linija na kolovozu. Vršena je montaža /demontaža horizontalnih usporivača brzine na lokacijama definisanim rješenjima nadležnog sekretarijata. Vršena je ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije ( saobraćajni znaci ) i popravke postojeće.

Radovi su izvedeni radnom snagom i opremom kojom raspolaže Agencija.

### 6.2. Ugradnja cjevastih propusta

U okviru redovnih aktivnosti „Agencije za izgradnju i razvoj Berana,,DOO vršena je ugradnja cjevastih propusta na lokalnim i makadamskim putnim pravcima na području opštine . Ugradnja cijevi je vršena na osnovu zahtjeva mjesnih zajednica i potreba redovnog održavanja .

### 6.3. Montaža horizontalnih usporivača brzine

Na definisanim lokacijama vršena montaža horizontalnih usporivača brzine .Montaža vršena na saobraćajnicama u blizini školskih objekata i lokacije definisane posebnim rješenjima nadležnog sekretarijata. Montaža se vrši nakon isteka zimske službe održavanja. Prije početka zimske službe održavanja vrši se demontaža horizontalnih usporivača brzine radi zaštite od oštećenja .

### 6.4. Postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije

U okviru redovnih aktivnosti vršeno je održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije ,saniranje oštećenih znakova i ugradnja novih u gradskoj zoni ( gradske ulice ) .Svi radovi urađeni radnom snagom i opremom kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berana,,DOO.

### 6.5. Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije

U okviru redovnih aktivnosti vršeno je obježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije u gradskoj zoni na gradskim ulicama. Vršeno obježavanje podužnih punih i isprekidanih saobraćajnih linija i pješačkih prelaza.Svi radovi urađeni radnom snagom i opremom kojom raspolaže „Agencija za izgradnju i razvoj Berana,,DOO.

### 6.6. Izrada potpornih zidova,mostova

U toku 2024.godine „Agencija za izgradnju Berana,, DOO je pružala stručnu pomoć za izradu potpornih zidova i pločastih propusta-mostova ( izrada predmjera i predračuna, sačinjavanju ugovora ) koji su izvedeni u saradnji između mjesnih zajednica ,izvođača radova i Opštine Berane. Izveden potporni zid u MZ Buče.,i plo;asti most u MZ Donje Zaostro .Gradilišna dokumentacija i tenderska dokumentacija je bila obaveza MZ.

## 7 ULIČNA RASVETA

Izveštaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Berane -elektro služba za 2024.g.

1.	<b>Ugrađen elektromaterijal:</b>	<b>94,156.19 €.</b>
2.	<b>Rad korpe</b>	<b>18,759.14 €.</b>
3.	<b>Rad električara</b>	<b>16,759,00 €.</b>
	<b>Ukupno sa PDV</b>	<b>129,674.33 €.</b>

Po mjesecima:

- Januar:
 

1.	Elektromaterijal:	1.178,51€
2.	Rad korpe:	818.5 €
3.	Rad električara:	744,15€
	Ukupna vrijednost:	2.739,16€

- Februar:
 

1.	Elektromaterijal:	1.959,29€
2.	Rad korpe:	1,118,04€
3.	Rad električara:	1,016,46€
	Ukupna vrijednost:	4.093,73€

- Mart:
 

1.	Elektromaterijal:	11.578,00€
2.	Rad korpe:	1,996,5€
3.	Rad električara:	1.815€
	Ukupna vrijednost:	15.389,50€

- April:
 

1.	Elektromaterijal:	5.905,17€
2.	Rad korpe:	2.196,15€
3.	Rad električara:	1.663,55€
	Ukupna vrijednost:	9.764,87€

- Maj:
 

1.	Elektromaterijal:	2.776,33€
2.	Rad korpe:	1.197,9€
3.	Rad električara:	1.089€
	Ukupna vrijednost:	5,063.23€

- Jun:
 

1.	Elektromaterijal:	5.483,11€
2.	Rad korpe:	1.873,8€
3.	Rad električara:	1.742,5€
	Ukupna vrijednost:	9.009,41€

- Jul:

1.	Elektromaterijal:		5.764,9€
2.	Rad korpe:	39 č	1.936,6€
3.	Rad električara:	116 č	1.760,55€
	Ukupna vrijednost:		9.462,05€

## • Avgust:

1.	Elektromaterijal:		17.650 €
2.	Rad korpe:		1.996,5€
3.	Rad električara:		1.815 €
	Ukupna vrijednost:		21.462€

## • Septembar:

1.	Elektromaterijal:		12.456,87€
2.	Rad korpe:		1.397,55€
3.	Rad električara:		1.270,5€
	Ukupna vrijednost:		15.125,91€

## • Oktobar:

1.	Elektromaterijal:		6.959,07€
2.	Rad korpe:		1.592,2€
3.	Rad električara:		1.452€
	Ukupna vrijednost:		10.003,27€

## • Novembar:

1.	Elektromaterijal:		5.196,34€
2.	Rad korpe:		1.297,75€
3.	Rad električara:		1.179,75€
	Ukupna vrijednost:		7.673,84€

## • Decembar:

1.	Elektromaterijal:		17.247,098€
2.	Rad korpe:		1.337,65€
3.	Rad električara:		1.210,6 €
	Ukupna vrijednost:		19.795,348€

Svjetiljke i stubovi ugrađeni u Mjesnim zajednicama u nastavku postojećih linija rasvjete u 2021.g.

## BERANSELO :

1.	Svjetiljka "LEDVANCE" 30W -----	3 kom.
----	---------------------------------	--------

## BUČE :

1.	Led svjetiljka "LEDVANCE" 30W -----	19 kom,
2.	Led svjetiljka "LEDVANCE" 45W -----	1 kom,
3.	SKS kablo 2x16mm2 -----	630m,
4.	Betonski stub N9 -----	1kom.

## VINICKA:

1.	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W -----	15 kom.
2.	Betonski stub N9 -----	5kom.
3.	SKS kablo 2x16 mm2 -----	400 m

## DOLAC :

1.	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W -----	10 kom.
2.	SKS kablo 2x16 mm2 -----	200 m

3. Betonski stub N9----- 10 kom.
4. Led svjetiljka " SKIDO " 23W----- 1 kom

## M.Z. LUGE :

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W----- 4 kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 45W----- 1 kom.
3. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W----- 1 kom
4. Stub pocinčani KONUS 9m----- 1 kom.

## LUŽAC :

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W----- 5 kom.
2. Led svjetiljka " SKIDO " - 23W----- 2 kom.

## LUBNICE :

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W-----5 kom.

## RŽENICA :

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W----- 31 kom.
2. SKS kablo 2x16 mm2 ----- 1100m
3. Betonski stub N9 ----- 11kom.

## PARK KOD HRAMA:

1. Led svjetiljka "SITECO" - 54W ----- 5 kom.

## HAREME - Jasikovac:

1. Led svjetiljka " LEDVANCE " - 30W ----- 1 kom.
2. Stub pocinčani KONUS 6m ----- 1 kom.

## UL.8.CRNOGORSKE

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W----- 5 kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 45W----- 4 kom.
3. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W----- 5 kom.
4. Stub pocinčani KONUS 5m ----- 2 kom.
5. Stub pocinčani KONUS 6m ----- 1 kom.
6. Stub pocinčani KONUS 8m ----- 1 kom.
7. Stub pocinčani KONUS 9m ----- 1 kom.

## UL. ANDRIJEVAČKI BATALJON

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W-----2 kom.

## UL. 29. NOVEMBAR

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W-----5 kom.

## UL. ĐEDA VOJVODIĆA

1. Stub RS -2 "MAGMA " 5m -----1kom.
2. Park svetiljka "STILASE"-----1kom.

## UL. POLIMSKA

1. Stub pocinčani KONUS 9m -----2 kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W----- 2 kom.

#### TRANSPORTNO

1. Betonski stub N9 ----- 15kom.

#### MOST KOD HOTELA BERANE

1. Reflektor "LEDVANCE" 50 W ----- 9kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W-----1 kom.

#### PARK PORED LIMA

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W-----6 kom.
2. Stub pocinčani KONUS 9m ----- 3 kom.

#### M.Z. PETNJIK

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W -----76 kom.
2. Betonski stub N9 ----- 11kom.
3. SKS kablo 2x16 mm2 ----- 460m

#### UL. MIRA I SLOBODE

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W-----4 kom.
2. Stub pocinčani KONUS 9m ----- 1 kom.

#### UL. MILJANA VUKOVA

1. Stub liveni "VADO " 6m -----1kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 45W-----1 kom.

#### PLATO ISPRED OPŠTINE

1. Stub liveni "VADO " 6m -----18kom.
2. Led svjetiljka "SITEKO" - 54W ----- 16 kom.
3. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W -----2 kom.

#### M.Z. BUDIMLJA

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W-----1 kom.

#### M.Z. ZAGORJE

1. Betonski stub N9 ----- 10kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W ----- 14 kom.

#### M.Z. ŠTITARI

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W -----17 kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 45W ----- 1 kom.
3. SKS kablo 2x16 mm2 ----- 630m

## M.Z. DAPSIĆI

1. Betonski stub N9 ----- 18kom.
2. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W----- 8 kom.

## M.Z. BERANSELO – STRANE

1. Betonski stub N9 ----- 18kom.

## UL. JASIKOVAČKA

1. Led svjetiljka "LEDVANCE" - 45W----- 1 kom.

## KOD MANASTIRA

1. Reflektor "LEDVANCE" 135 W -----7kom.

**Ukupan broj svjetiljki ugrađenih u 2024.g. je:**

r.br.	svjetiljka	kom	vrijednost	ukupna vrijednost
1	Led svjetiljka "SKIDO" - 23W	2	106,00	212,00
2	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 30W	217	48,00	10,416,00
3	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 60W	1	280,00	280,00
4	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 45W	9	58,80	529,20
5	Led svjetiljka "SITEKO" - 54 W	21	450,00	9.450,00
6	Led svjetiljka "LEDVANCE" - 90W	25	135,00	3.375,00
7	Reflektor "LEDVANCE" 135 W	7	130,00	910,00
8	Reflektor "LEDVANCE" 50 W	9	26,00	234,00
	<b>Ukupno svjetiljki :</b>	<b>275</b>		<b>24.262,20€</b>

Rastojanje između stubova se kreće 42m.

Za prosječno rastojanje između stubova od po 42 m dužina novo osvijetljenih djelova ulica je:  
42 m x 275 svjetiljke ≈ 11.550 m.

Odnosno u toku 2024.godine je osvijetljeno oko 11.550m = 11,55 km ulica .

## 8. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАНЈЕ

### ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024.ГОДИНУ

#### Остварени приходи у 2024.године

Обављајући дјелатност у 2024.годину, ДОО "Агенција за изградњу и развој Берана" је остварила укупан приход од 1.757.782,44 € из Буџета Општине. Аналитички приказ остварених прихода у наведеном периоду, дат је у наредној табели:

Табела 1: Остварени приходи у 2024.години

<i>Redni broj</i>	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено у 2024.години у €	Учешће у ук.приходу
1.	Приход из буџета Општине	1.734.522,00€	98,68%
2.	Приход од извршених услуга правним лицима	23.260,44 €	1,32%
	<b>УКУПНО :</b>	<b>1.757.782,44€</b>	<b>100%</b>

Из табеларног приказа се може видјети да структура остварених приход Друштва у 2024.годину чине :

Приход из буџета Општине који износи **1.734.522,00€** и **преставља 98,68%** од укупног прихода ДОО "Аенције за изградњу и развој Берана ;  
 2. Приход од извршених услуга правним лицима у износу од **23.255,46€** и преставља **1,32%** од укупног прихода друштва;

Приход предвиђен одлуком о буџету Општине за ДОО "Аенцију за изградњу и развој Берана" у износу од **1.734.522,00€** реализован је **100%**,

**1.2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2024.години**

У току 2024.године ДОО "Агенција за изградњу и развој Беране " је укупно остварила расход од 1.758.782,00 €. Аналитички приказ расхода, са учешћем у укупним расходима дат је у следећој табели :

**Табела 2 : Остварени расходи у 2024.години**

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2024.години	Учешће у ук.расходима
1	Трошкови помоћ. матер. за одржав.ул.расвјете	135.773,85	7,72%
2	Трошкови матер.за одрж.пословног простора – адаптација	3.089,60	0,16%
3	Трошкови канц.материјала-ситни инвентар	1.796,91	0,10%
4	Трошкови одрж.рачунара-тонери-трош. израде прогр.	1.730,00	0,10%
5	Остале накн. Запосленим-смрт члана уже породице	4.800,00	0,27%
6	Трошкови набавке резервних дјелова наше мех.	76.916,08	4.37%
7	Трошкови за набавку радне одјеће запос.-теренски рад.	2.206,25	0.13%
8	Трошкови утрошене ел.енергије-ул.расвјета	94.806,30	5.39%
9	Трошкови горива за возила ел.службе	875.46	0.04%
10	Накнада трошкова за сл.пут	4.130,84	0.22%
11	Трошкови за одржавање хигјене	1.012,45	0.06%
12	Трошкови птт услуга у земљи	87,55	0.01%
13	Трошкови фиксне тел.-интернет услуге	1.126,81	0.06%
14	Трошкови услуга одрж.основних сред.	38.616,30	2.20%
15	Трошкови одрж. локалних путева	287.637,79	16.35%
16	Трошкови одрж. локалних путева-зимска сл.	6.059,43	0.34%
17	Трошкови одрж.градских ул.-асфалт.и крпљење рупа	87.460,77	4,97%
18	Трошкови geodetske usluge	2.960,00	0.15%
19	Трошкови осталих услуга-рада тенд.докум.	1.600,00	0.09%
20	<b>Трошкови амор.грађ.групе-мостови</b>	<b>255,83</b>	<b>0.01%</b>
21	<b>Трошкови амор. 5. Групе</b>	<b>90.547,47</b>	<b>5.15%</b>
22	<b>Трошкови амор. 3. Групе-канц.опрема</b>	<b>1.789,23</b>	<b>0.10%</b>
23	Трошкови регистрације возила	2.753,80	0.15%
/24	Трошкови материјала за одржавање	1.012,45	0.06%
25	Трошкови репрезентације у земљи-8.март	374,58	0.02%
26	Трошкови образовања и усавршавања	1.850,00	0.11%
27	Трошкови премије осигурања запослених	3.895,55	0.22%
28	Трошкови платног промета	3.816,69	0.22%
29	Трошкови транспортних услуга механизације	5.358,14	0.30%

30	/	/	/
31	Судски трошкови	5.981,93	0.40%
32	Трошкови камата	2.220,45	0.13%
33	Други фин. Расходи-по захтјеву	1.740,57	0.10%
<b>35</b>	<b>Трошкови зарада,накнаде зарада пореза и допр.(35.1+35.2)</b>	<b>884.498,92</b>	<b>50.30%</b>
35.1	Трошкови накнаде зарада	694.636,71	39.50%
35.2	Трошкови пореза и допр.из л.д. и на терет послод.	189.862,21	10.80%
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.758.782,00€</b>	<b>100%</b>

Из предходног табеларног приказа се може видјети да трошкови **зарада,пореза и доприноса** су највећа ставка расхода и износе **884,498,92€**, чинећи **50,30 %** укупних расхода.

Трошкови амортизације износе **92.592,53€** и чине **5,26 %** укупног расхода.

Од текућих расхода уштеће у укупним расходима чине трошкови потрошње електричне енергије за уличну расвјету и износе **94.806,30 €** односно **5,39%**.

Из табеларног приказа види се да највећи дио расхода односи се на капиталне издатке и то :

- Трошкови одржавања локалних путева износе **287.637,79€** и чине **16,35%** укупног расхода,
- Трошкови одржавања град. улица износе **87.460,77€** и чине **4,75%** укупног расхода ,
- Трошкови одржавања локалних путева за вријеме зимске службе износе **6.059,43€** и чине **0,34%** укупног расхода
- Трошкови одржавања улич. расвјете у износу од **135.773,85€** и чине **7,72%** укупних расхода,
- Расходи за набавку резервних дјелова наше механизације износе **76.916,08€** и чине **4,37 %** укупних расхода,
- Трошкови услуга одржавања –поправке опреме **чине 2,2%** укупног расхода тј. **38.616,30€**,
- Трошкови текућих расхода тј.трошкови премије осигурања запослених у току рада износе **3.895,55€** и чине **0,22%** укупних расхода.

Упоредни подаци о планираним и оствареним расходима Друштва у 2024,години је аналитички приказани у наредној табели:

Табела 3. Упоредни подаци о планираним и оствареним расходима у 2024. године

Редни број	Врста расхода	1.План за 2024.годину	2.Остварено у 2024.години	Индекс 2/1
1.	Трошкови зарада ,накнаде зарада и пореза и доприноса	2.318.737,71€	694.636,71€	29,96%
2.	Трошкови локалних путева	849.266,24€	287.637,79€	33,87 %
3.	Трошкови одржавања уличне расвјете	120.000,00€	113.773,85€	94,81%
4.	Издаци за опрему	304.000,00€	115.532,38€	38,00%
5.	Текући расходи	287.694,78€	131.223,56€	45,61%
	<b>У К У П Н О :</b>	<b>3.879.698,73€</b>	<b>1.342.804,29€</b>	<b>34,28%</b>

ДОО "Агенција за изградњу и развој Беране " у 2024.години је започела планирану отплату доспјелих и ненаплаћених обавеза из претходних година која се највећим дијелом односи за порезе и доприносе. Због ограничених финансијских средстава и отежане финансијске ситуације прекинута је планирана динамика отплате због усмјеравања средстава на приоритетне обавезе и на одржавање ликвидности.

Узимајући у обзир наведено констатује се да је ДОО "Агенција за изградњу и развој Беране " у 2024.године остварила негативан пословни резултат у износу од **1.000,00€**.

Разлози за негативни финансијски резултат су недостатак средстава за реализацију планираног буџета за 2024.годину.

**Табела 4. Неизмирене обавезе из 2024-те године**

1.	Обавезе за текуће расходе	7.593,16€
2.	Обавезе за бруто зараде и доприносе на терет послодавца	1.618.695,52€
3.	Обавезе за капиталне издатке	140.446,36€
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.766.735,04€</b>

Direktor  
Ivan Radević

.....